



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน      | หน่วยงานรับผิดชอบ      | หมายเหตุ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------|
|            |                                                                                                                    |                          |                           |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                        |                        |          |
| 1          | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคำโคกสูง (กองการศึกษาฯ)                                      | 250,000                  | 0                         | 0                     | -                  | √                    | -               | 1เม.ย.68 – มิ.ย. 68    | กองช่าง<br>กองการศึกษา |          |
| 2          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจิตรา พ่อคำช้าง ถึง ประปา หนองเบน บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7              | 400,000                  | 399,068.44                | 931.56                | -                  | √                    | -               | 1เม.ย.68 – 31 ต.ค.68   | กองช่าง                |          |
| 3          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง สายไประบบประปา หมู่ที่ 3                                            | 400,000                  | 386,500                   | 13,500                | √                  | -                    | -               | เม.ย.68 – 16 มิ.ย.68   | กองช่าง                |          |
| 4          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเครือวัลย์ หงษ์สมดี ถึง ที่ นานายบัญญัติ มูลสิงห์ บ.สุขเกษมหมู่ที่ 8 | 400,000                  | 0                         | 0                     | -                  | √                    | -               | 25 เม.ย.68 – 25พ.ย.68  | กองช่าง                |          |
| 5          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางใบบัว อัคราดี ถึง นาย ปัญญา นครไชย บ้านโคกกอง หมู่ที่ 4              | 122,000                  | 0                         | 0                     | -                  | √                    | -               | 1 เม.ย.68 – ก.ย.68     | กองช่าง                |          |
| 6          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปุ๋ย แพงด้วง ถึงนางนงค์ เยาว์ ฝ่ายเพีย บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5          | 334,000                  | 322,500                   | 11,500                | √                  | -                    | -               | 17 เม.ย.68 – 13มิ.ย.68 | กองช่าง                |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                                    | 1,906,000                | 785,890.94                | 25,931.56             |                    |                      |                 |                        |                        |          |

หมายเหตุ ■ ดำเนินการเสร็จแล้ว

■ กำลังดำเนินการ

■ ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                                                                        |                          |                           |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                      |                   |          |
| 7          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า ถึงบ้านนายเขาวฤทธิ จันเพ็ญ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2                                         | 400,000                  | 0                         | 0                     | -                  | √                    | -               | 1 ต.ค.68 – 25 พ.ย.68 | กองช่าง           |          |
| 8          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านนางสมปอง ใจกล้า ถึงบ้านนายประวิทย์ จันทรเพ็ญบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9          | 179,000                  | 0                         | 0                     | -                  | √                    | -               | 1 ต.ค.68 – 25 พ.ย.68 | กองช่าง           |          |
| 9          | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านนายประจักษ์ แพงด้วง ถึง บ้านนายไพร ศรีหาโคตร บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5           | 133,000                  | 0                         | 0                     | -                  | √                    | -               | 1 ต.ค.68 – 25 พ.ย.68 | กองช่าง           |          |
| 10         | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านนายสรเสรีพร พรหมประกาย ถึง บ้านนายทรงวุฒิ จันทะพินิจ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9 | 221,000                  | 0                         | 0                     | -                  | √                    | -               | 22 ส.ค.68 – 7 ต.ค.68 | กองช่าง           |          |
| 11         | โครงการวางท่อระบายน้ำจากแยกบ้านนางมณี จัน ช่วยสุข ถึง บ้านนายประสิทธิ์ แก่นนาดี บ้านโคกกอง หมู่ที่ 10                                  | 105,000                  | 0                         | 0                     | √                  | -                    | -               | 2 ก.ย.68 – 8 ก.ย.68  | กองช่าง           |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                                                        | 1,038,000                | 0                         | 0                     |                    |                      |                 |                      |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน   | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                                                     |                          |                           |                      | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                     |                   |          |
| 12         | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางลับ ถึงบ้านนายดำรงค์ อัครฮาด บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 10                | 295,000                  | 0                         | 0                    | -                  | √                    | -               | ก.ค.68 - ก.ย.68     | กองช่าง           |          |
| 13         | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านนายยนต์ สายบึงคำ ถึงบ้านนางสี คำนนท์ บ้านหน้าฐานบิน หมู่ที่ 6          | 300,000                  | 0                         | 0                    | -                  | √                    | -               | ก.ค.68 - ก.ย.68     | กองช่าง           |          |
| 14         | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายประจักษ์ แผงด้าง ถึง หน้าบ้านนายไพร สีหาโคตร บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5 | 127,000                  | 0                         | 0                    | -                  | √                    | -               | เม.ย.68-ก.ย.68      | กองช่าง           |          |
| 15         | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราณี ชุนนาดี ถึง นางใบบัว อัครฮาด บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4               | 122,000                  | 0                         | 0                    | -                  | √                    | -               | เม.ย.68 – 25 พ.ย.68 | กองช่าง           |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                                     | 844,000                  | 0                         | 0                    |                    |                      |                 |                     |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ<br>(บาท) | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|            |                                                                                                                         |                                 |                               |                          | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                       |                       |          |
| 16         | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากแยก<br>ป่าช้าหนองบัว ถึงดอนปู่ตาบ้านหนองบัว<br>หมู่ที่ 1 (กองช่าง)                         | 100,000                         | 75,249.27                     | 24,750.73                | √                      | -                        | -                   | เม.ย.68 - ก.ย.68      | กองช่าง               |          |
| 17         | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหน้า<br>ฐานบิน หมู่ที่ 6 หน้าบ้านนายประนอม<br>แจ่มศรีอ ถึงบ้านตาดิ่ง (กองช่าง)            | 100,000                         | 17,351.11                     | 82,648.89                | √                      | -                        | -                   | เม.ย.68 - ก.ย.68      | กองช่าง               |          |
| 18         | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ประปา<br>โคกก่อง หมู่ที่ 4 ถึงป่าช้าบ้านหนองบัว<br>หมู่ที่ 1 (กองช่าง)                        | 100,000                         | 30,127.39                     | 69,872.61                | √                      | -                        | -                   | เม.ย.68 - ก.ย.68      | กองช่าง               |          |
| 19         | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สามแยก<br>ที่สาธารณะถึง นางวันเทียน แสงโสม<br>บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1                           | 100,000                         | 90,585.94                     | 9,414.06                 | √                      | -                        | -                   | เม.ย.68 - ก.ย.68      | กองช่าง               |          |
| 20         | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้าน<br>นายฉวีรัฐกร สาละวัน ถึงสถานี<br>วิทยุกระจายเสียง หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว<br>(กองช่าง) | 100,000                         | 94,400.28                     | 5,599.72                 | √                      | -                        | -                   | เม.ย.68 - ก.ย.68      | กองช่าง               |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                                         | 500,000                         | 307,714                       | 192,286                  |                        |                          |                     |                       |                       |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                |                          |                           |                      | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |          |
| 1          | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                                   | 60,000                   | 47,895                    | 12,105               | √                  | -                    | -               | ก.พ.68-เม.ย.68    | กองสวัสดิการ      |          |
| 2          | โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์                                     | 20,000                   | 19,800                    | 200                  | √                  | -                    | -               | 4 ก.พ. 68         | กองสวัสดิการ      |          |
| 3          | โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ | 200,000                  | 200,000                   | 0                    | √                  | -                    | -               | มีนาคม 68         | สำนักปลัด         |          |
| 4          | โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)                        | 1,302,000                | 0                         | 0                    |                    | √                    | -               | เม.ย.68-ก.ย.68    | สำนักปลัด         |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                | 1,582,000                | 267,695                   | 12,305               |                    |                      |                 |                   |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การช่วยเหลือ จัดสวัสดิการ คนพิการ /ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ<br>(บาท) | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|            |                                                                                                                                        |                                 |                               |                          | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                       |                       |          |
| 5          | โครงการจัดรถรับส่งเด็กอนุบาลและ<br>ปฐมวัยด้อยโอกาส                                                                                     | 72,000                          | 72,000                        | 0                        | √                      | -                        | -                   | ต.ค.67-ก.ย.68         | กอง<br>สวัสดิการ      |          |
| 6          | โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | 30,000                          | 30,000                        | 0                        | √                      | -                        | -                   | ธ.ค.67                | กอง<br>สวัสดิการ      |          |
| 7          | โครงการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส                                                                 | 100,000                         | 22,700                        | 77,300                   | √                      | -                        | -                   | ต.ค.67-มิ.ย.68        | สำนักปลัด             |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                                                        | 202,000                         | 30,000                        | 77,300                   |                        |                          |                     |                       |                       |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การช่วยเหลือจัดสวัสดิการคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                      | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ<br>(บาท) | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ             |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |                                      |                                 |                               |                          | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                       |                       |                      |
| 8          | โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | 55,800                          | 55,800                        | 0                        | √                      | -                        | -                   | เม.ย.68-มิ.ย.68       | กอง<br>สวัสดิการ      |                      |
| 9          | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด     | 21,600                          | 0                             | 21,600                   | √                      | -                        | -                   | ม.ค.68-มี.ค.68        | สำนักปลัด             | บูรณา<br>การ<br>ร่วม |
| 10         | อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2568       | 30,000                          | 30,000                        | 0                        | √                      |                          |                     | 15 ม.ค. 68            | สำนักปลัด             |                      |
| รวมทั้งหมด |                                      | 107,400                         | 85,800                        | 21,600                   |                        |                          |                     |                       |                       |                      |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การช่วยเหลือจัดสวัสดิการคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                              |                          |                           |                      | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |          |
| 11         | โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุภายในตำบลโพธิ์ตากที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป | 7,745,900                | 7,412,000                 | 333,900              | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | กองสวัสดิการ      |          |
| 12         | โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้พิการภายในตำบลโพธิ์ตาก                                | 1,977,600                | 1,943,000                 | 34,600               | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | กองสวัสดิการ      |          |
| 13         | โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบลโพธิ์ตาก                            | 42,000                   | 40,000                    | 2,000                | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | กองสวัสดิการ      |          |
| 14         | โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่                                | 150,000                  | 150,000                   | 0                    | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ธ.ค.67     | สำนักปลัด         |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                              | 9,915,500                | 9,545,000                 | 370,500              |                    |                      |                 |                   |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ส่งเสริมการฝึกอาชีพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม             | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|            |                             |                          |                           |                      | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |          |
| 1          | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ | 20,000                   | 0                         | 20,000               | -                  | -                    | √               | เม.ย.68-มิ.ย.68   | กองสวัสดิการ      |          |
| รวมทั้งหมด |                             | 20,000                   | 0                         | 20,000               |                    |                      |                 |                   |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน   | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                 |                          |                           |                      | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                     |                   |          |
| 1          | โครงการอุดหนุนโครงการจัดทำเรือไฟประเพณีท้องถิ่นจังหวัดนครพนม                    | 80,000                   | 80,000                    | 0                    | √                  | -                    | -               | ก.ค.68-ก.ย.68       | กองการศึกษา       |          |
| 2          | โครงการแข่งขันเรือพายท้องถิ่น                                                   | 150,000                  | 150,000                   | 0                    | √                  | -                    | -               | ก.ค.68-ก.ย.68       | กองการศึกษา       |          |
| 3          | โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง                                                 | 100,000                  | 100,000                   | 0                    | √                  | -                    | -               | 15 พ.ย. 67          | กองการศึกษา       |          |
| 4          | โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข                                                     | 30,000                   | 18,900                    | 11,100               | √                  | -                    | -               | เม.ย.68-ก.ย.68      | กองการศึกษา       |          |
| 5          | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโพธิ์ตาก                                            | 200,000                  | 200,000                   | 0                    | √                  | -                    | -               | 28 มี.ค.-30มี.ค. 68 | กองการศึกษา       |          |
| 6          | โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพธิ์ตาก ตามโครงการวันรวมชนเผ่าอำเภอมือเมืองนครพนม | 30,000                   | 30,000                    | 0                    | √                  | -                    | -               | ม.ค.68-มิ.ย.68      | กองการศึกษา       |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                 | 590,000                  | 560,000                   | 11,100               |                    |                      |                 |                     |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                   | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                                                   |                          |                           |                      | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |          |
| 7          | โครงการจัดกิจกรรมในวันรัฐพิธี/ราชพิธี                                                                             | 41,790                   | 31,790                    | 10,000               | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | สำนักปลัด         |          |
| 8          | โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ                                                                   | 15,000                   | 14,000                    | 1,000                | √                  | -                    | -               | มี.ค.68-ก.ย.68    | สำนักปลัด         |          |
| 9          | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                                                                                    | 30,000                   | 14,100                    | 15,900               | √                  | -                    | -               | ม.ค.68-มี.ค.68    | สำนักปลัด         |          |
| 10         | โครงการจิตอาสาวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันนวมินทรมหาราช) | 20,000                   | 20,000                    | 0                    | √                  | -                    | -               | 15 ต.ค.67         | สำนักปลัด         |          |
| 11         | โครงการถนนคนเดินตำบลโพธิ์ตาก                                                                                      | 30,000                   | 30,000                    | 0                    | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | สำนักปลัด         |          |
| 12         | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับเสด็จฯ                                                                                 | 30,000                   | 13,985                    | 16,015               | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | สำนักปลัด         |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                                   | 155,000                  | 123,875                   | 42,915               |                    |                      |                 |                   |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                        | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                                        |                          |                           |                      | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |          |
| 1          | โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน                                                                         | 10,000                   | 0                         | 10,000               | -                  | -                    | √               | เม.ย.68-มิ.ย.68   | กองสวัสดิการสังคม |          |
| 2          | โครงการปลูกต้นไม้                                                                                      | 10,000                   | 10,000                    | 0                    | √                  | -                    |                 | เม.ย.68-มิ.ย.68   | กองสวัสดิการสังคม |          |
| 3          | โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 50,000                   | 0                         | 50,000               | -                  | -                    | √               | ต.ค.68-ก.ย.68     | สำนักปลัด         |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                        | 70,000                   | 0                         | 60,000               |                    |                      |                 |                   |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน แผนงานการเคหะและชุมชน งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|            |                                             |                          |                           |                      | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |          |
| 5          | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้ง   | 20,000                   | 20,000                    | 0                    | √                  | -                    | -               | ม.ค.68-ก.ย.68     | สำนักปลัด         |          |
| 6          | โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลโพธิ์ตาก | 40,000                   | 19,000                    | 21,000               | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | สำนักปลัด         |          |
| รวมทั้งหมด |                                             | 60,000                   | 39,000                    | 21,000               |                    |                      |                 |                   |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                                                      |                          |                           |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |          |
| 1          | โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร                                                                                              | 50,000                   | 49,950                    | 50                    | √                  | -                    | -               | เม.ย.58-มิ.ย.68   | กองการศึกษา       |          |
| 2          | วัสดุงานบ้านงานครัวโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในพื้นที่สังกัด (สพฐ)จำนวน 5 แห่ง | 1,027,307<br>(253,656)   | 1,005,687.06              | 21,619.94             | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | กองการศึกษา       |          |
|            | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โพธิ์ตาก จำนวน 4 ศูนย์                              | (773,650)                | 0                         | 0                     | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | กองการศึกษา       |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                                      | 1,077,307                | 1,055,637.06              | 21,669.94             |                    |                      |                 |                   |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                         |                          |                           |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |
| 3          | โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 แห่ง และโรงเรียนขยายโอกาส | 2,352,640                | 2,335,880                 | 16,750                | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | กองการศึกษา       |
| 4          | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                             | 1,375,420                | 1,375,420                 | 0                     | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | กองการศึกษา       |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                         | 3,728,060                | 2,335,880                 | 16,750                |                    | -                    | -               |                   |                   |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                     | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                     |                          |                           |                      | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |          |
| 5          | โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา                                               | 20,000                   | 6,000                     | 14,000               | √                  | -                    | -               | ก.ค.68-ก.ย.68     | กองการศึกษา       |          |
| 6          | โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop               | 230,000                  | 209,000                   | 21,000               | √                  | -                    | -               | ก.ค.68-ก.ย.68     | กองการศึกษา       |          |
| 7          | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวเด็กเล็กปฐมวัยเด็กนักเรียนด้อยโอกาสตามอำนาจหน้าที่ | 50,000                   | 45,000                    | 5000                 | √                  | -                    | -               | ต.ค.67-ก.ย.68     | กองการศึกษา       |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                     | 300,000                  | 260,000                   | 40,000               |                    |                      |                 |                   |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

สรุปจำนวนโครงการงบประมาณข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2568

จำนวน 59 โครงการ

| ผลการดำเนินงาน                 | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว   | 43           | 72.88         |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 13           | 22.03         |
| โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 3            | 5.08          |
| รวม                            | 59           | 100           |

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อจำกัดด้านงบประมาณ รัฐบาลจัดสรรงบให้ช่วงไตรมาสที่ 3 ทำให้การดำเนินโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
และได้ขอขยายเวลาในการดำเนินการมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
(เงินกัน)

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน                      | หน่วยงานรับผิดชอบ      | หมายเหตุ               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                                                                            |                          |                           |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                                        |                        |                        |
| 1          | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อ ม.4                          | 34,000                   | 33,800                    | 200.00                | √                  | -                    | -               | ต.ค.67 - ก.ย. 68                       | กองช่าง<br>กองการศึกษา | ประกาศแผน 21 พ.ย. 2567 |
| 2          | โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคำ-โคกสูง ม.5                   | 84,500                   | 84,500                    | 0.00                  | √                  | -                    | -               | ต.ค.67 - ก.ย. 68                       | กองช่าง<br>กองการศึกษา |                        |
| 3          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางบัวทอง ฝายเพี้ย ถึง บ้านนายจำนอง ฝายเพี้ย ม.5 | 116,000                  | 116,000                   | 0.00                  | √                  | -                    | -               | ต.ค.67 - ก.ย. 68                       | กองช่าง                |                        |
| 4          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางฉลอง ตูปันนา ถึง วัดป่าอุดมทวีสุข ม.8         | 216,000                  | 216,000                   | 0.00                  | √                  | -                    | -               | ต.ค.67 - ก.ย. 68                       | กองช่าง                |                        |
| 5          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางแนว ไชยงาม ถึง หลังโรงเรียน ม.4               | 237,600                  | 0                         |                       | -                  | -                    | √               | ต.ค.67 - ก.ย. 68                       | กองช่าง                |                        |
| 6          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพุดดีถึง บ้านนายชาญชัย ม.1                   | 317,000                  | 317,000                   | 0.00                  | √                  | -                    | -               | เริ่ม 21 ม.ค. 68<br>สิ้นสุด 21 มี.ค 68 | กองช่าง                |                        |
| รวมทั้งหมด |                                                                                            | 1,005,100                | 1,005,100                 | 200.00                |                    |                      |                 |                                        |                        |                        |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่อนุมัติ<br>(บาท) | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน                  | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------|
|            |                                                                                                                     |                                 |                                  |                              | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                       |          |
| 7          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>นายสมศรี สิมมาลา- บ้านนางพาดิ หาคม ม.3                               | 192,000                         | 191,000                          | 1,000                        | √                      | -                        | -                   | เริ่ม 21 ม.ค 68<br>สิ้นสุด 21 มี.ค. 68 | กองช่าง               |          |
| 8          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนายเทวา ถึง นางนุรัตน์ ม.1                                            | 75,000                          | 0                                | 75,000                       | √                      | -                        | -                   | ต.ค.67 - ก.ย. 68                       | กองช่าง               |          |
| 9          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า ถึง<br>วัดป่า ม.2                                                     | 399,700                         | 393,000                          | 6,700.00                     | √                      | -                        | -                   | เริ่ม 17 ม.ค.68<br>ถึง 19 มี.ค.68      | กองช่าง               |          |
| 10         | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอยู่<br>นายสมบัติ อาคะนิช<br>ถึง บ้านนายเน่ อ่อนวงศ์ ม.5                     | 239,000                         | 238,999.77                       | 0.23                         | √                      | -                        | -                   | ต.ค.67 –<br>1 ส.ค. 68                  | กองช่าง               |          |
| 11         | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>นายบัวเชษฐ์ สีบุญพิมพ์<br>ถึง นางไพรซ์ คำมงคล ม.9                    | 150,000                         | 149,806.73                       | 193.27                       | √                      | -                        | -                   | ต.ค.67 – 15 ก.ค.<br>68                 | กองช่าง               |          |
| 12         | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>พร้อมฝापิด หน้าบ้านนายจันทิ ใจเบา ถึง บ้าน<br>นายไพบูลย์ ธีระนัง ม.9 | 184,100                         | 184,000                          | 100                          | √                      | -                        | -                   | เริ่ม 30 ต.ค.67<br>สิ้นสุด 29 ธ.ค.68   | กองช่าง               |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                                     | 1,239,800                       | 1,156,806.5                      | 15,493.5                     |                        |                          |                     |                                        |                       |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                        | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน                        | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                        |                          |                           |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                                          |                   |          |
| 13         | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประหยัด โลสันตา ถึงนางสมปอง บุญวงศ์ ม.7   | 400,000                  | 398,500                   | 1,500.00              | √                  | -                    | -               | เริ่ม 17 ม.ค.68<br>เสร็จสิ้น 18 มี.ค. 68 | กองช่าง           |          |
| 14         | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางวิสัย เดชะบุญ ถึงโกดังเก็บของ ม.6 | 395,000                  | 394,500                   | 500.00                | √                  | -                    | -               | เริ่ม 11 ก.พ.68<br>สิ้นสุด 11 เม.ย. 68   | กองช่าง           |          |
| 15         | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โคกกอง หมู่ที่ 4                                | 341,000                  | 340,700                   | 300.00                | √                  | -                    | -               | ต.ค.67 – 9 ต.ค. 68                       | กองช่าง           |          |
| 16         | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองคำ-โคกกุง หมู่ที่ 5                         | 406,500                  | 406,500                   | -                     | √                  | -                    | -               | 26 พ.ค.2568                              | กองช่าง           |          |
| 17         | โครงการก่อสร้างห้องน้ำหญิง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ม.3                           | 246,000                  | 236,037                   | 9,963.00              | √                  | -                    | -               | ต.ค.67 – 29 ก.ย. 68                      | กองช่าง           |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                        | 1,788,500                | 1,776,237                 | 12,263                |                    |                      |                 |                                          |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

สรุปจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
และได้ขอขยายเวลาในการดำเนินการมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2568  
(เงินกัน) จำนวน 17 โครงการ

| ผลการดำเนินงาน                 | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว   | 16           | 94.117        |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 0            | 0             |
| โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 1            | 5.88          |
| รวม                            | 17           | 100           |

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

# โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

## แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

### (เงินสะสม)

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                   | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน                      | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                                                   |                          |                           |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                                        |                   |          |
| 1          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 สายบ้านหนองบัวไปบ้านโนนขาม (นางเครือวัลย์)              | 499,000                  | 0                         | 0                     | -                  | √                    | -               | 16 ก.ย. 68<br>สิ้นสุด 15 พ.ย.68        | กองช่าง           |          |
| 2          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 สายบ้านนางฝ้าย บัวบาน ถึงบ้านนายธวัชชัยน้อยพรม           | 499,000                  | 0                         | 0                     | -                  | √                    | -               | 16 ก.ย. 68<br>สิ้นสุด 15 พ.ย.68        | กองช่าง           |          |
| 3          | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา ภาวนา ที่ระฆัง ถึง หนองเอือด (นางจาณิดา ที่ระฆัง) หมู่ที่ 9            | 499,000                  | 498,500                   | 500.00                | √                  | -                    | -               | เริ่ม 30 ต.ค.67<br>สิ้นสุด 29 ธ.ค.67   | กองช่าง           |          |
| 4          | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด                                            | 499,000                  | 498,500                   | 500.00                | √                  | -                    | -               | เริ่ม 30 ต.ค.<br>สิ้นสุด 29 ธ.ค.67     | กองช่าง           |          |
| 5          | โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7 นายสมยง กิมะโน ถึงดงตาหมื่น                            | 367,000                  | 366,000                   | 1,000.00              | √                  | -                    | -               | ต.ค.67 - ก.ย. 68                       | กองช่าง           |          |
| 6          | โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สามแยกนางาวิภาดา แสงทอง ถึง นายหลั่น ชัยอาคม หมู่ที่ 5 บ้านหนองคำ | 490,000                  | 488,900                   | 1,100                 | √                  | -                    | -               | เริ่ม 7 มี.ค.68<br>สิ้นสุด 11 เม.ย. 68 | กองช่าง           |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                                   | 2,853,000                | 1,851,900                 | 3,100                 |                    |                      |                 |                                        |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                                                               | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน                   | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                                                               |                          |                           |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                                     |                   |          |
| 7          | โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต แยกสถานีวิทยุ หมู่ที่ 6 บ้านหน้าฐานบิน                           | 498,000                  | 496,900                   | 1,100                 | √                  | -                    | -               | เริ่ม 7 มี.ค.68<br>สิ้นสุด 5 พ.ค.68 | กองช่าง           |          |
| 8          | โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต นายศิริชัย พระพรหม ถึงนายขวัญชัย สารีเพ็ง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7 | 498,500                  | 488,000                   | 10,500                | √                  | -                    | -               | 8 พ.ค. 68 – 26 มิ.ย.68              | กองช่าง           |          |
| 9          | โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ชุมประตูละลอก นายศิริชัย พระพรหม บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8          | 498,500                  | 488,000                   | 10,500                | √                  | -                    | -               | 8 พ.ค. 68 – 26 มิ.ย.68              | กองช่าง           |          |
| 10         | โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต นางลับ เกื่อนอุบล ถึง นายสุกัน ชุนนาดี บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 10           | 409,000                  | 408,000                   | 1,000                 | √                  | -                    | -               | 12 ก.พ. 68<br>สิ้นสุด 11 เม.ย.68    | กองช่าง           |          |
| 11         | โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2 จำนวน 4 สาย                                                 | 26,000                   | 26,000                    | 0.00                  | √                  | -                    | -               | 5 มิ.ย.68<br>สิ้นสุด 5 ส.ค.68       | กองช่าง           |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                                                               | 1,930,000                | 1,906,900                 | 23,100                |                    |                      |                 |                                     |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(เงินสะสม) จำนวน 11 โครงการ

| ผลการดำเนินงาน                 | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละ |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว   | 9            | 81.81         |
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2            | 18.18         |
| โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ   | 0            | 0             |
| รวม                            | 11           | 100           |

ปัญหาและอุปสรรค -

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ      | โครงการ/กิจกรรม                                                              | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                      |                 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------|
|            |                                                                              |                          |                           |                       | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ |                   |                   |          |
| 1          | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงงาน(ศูนย์ภูมิพลัง) ถึง นายมงคล เตชะ | 2,776,000                | 0                         | 0                     | -                  | /                    | -               | ต.ค.67 – พ.ย. 68  | กองช่าง           |          |
| รวมทั้งหมด |                                                                              | 2,776,000                | 0                         | 0                     |                    |                      |                 |                   |                   |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน 17 โครงการ

| ผลการดำเนินงาน                 | จำนวนโครงการ |
|--------------------------------|--------------|
| โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1            |
| รวม                            | 1            |

ปัญหาและอุปสรรค - แก๊สพิกัด ใบจัดสรร แจ่งซ้ำ ทำให้วางแผนดำเนินงานล่าช้า

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
(เงินเหลือจ่าย 2567)

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 12 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

| ลำดับ       | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | งบประมาณที่<br>อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่<br>เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------|
|             |                                                                                                         |                              |                               |                           | ดำเนินการ<br>เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่<br>ดำเนินการ |                                              |                       |          |
| 1           | ก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์<br>ติกคอนกรีต ถนนสาย นพถ.730001<br>บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 (ช่วงที่ 2) | 1,396,000                    | 1,062,000                     | 334,000                   | /                      | -                        | -                   | ต.ค.67 - ก.ย. 68<br>รอเบิกเงินจาก<br>จังหวัด | กองช่าง               |          |
| รวมทั้งสิ้น |                                                                                                         | 1,396,000                    | 1,062,000                     | 334,000                   |                        |                          |                     |                                              |                       |          |

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ



สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินเหลือจ่าย 2567)  
จำนวน 1 โครงการ

| ผลการดำเนินงาน               | จำนวนโครงการ |
|------------------------------|--------------|
| โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว | 1            |
| รวม                          | 1            |

ปัญหาและอุปสรรค -

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว  
 กำลังดำเนินการ  
 ยังไม่ดำเนินการ