



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สำนักปลัด งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร.042-530-837 [www.photaak.go.th](http://www.photaak.go.th)

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 87 โครงการ งบประมาณ 34,431,500 บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	59	19,693,200.00
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	12	9,476,600.00
การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว	1	20,000.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	7	395,000.00
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	80,000.00
การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา	4	4,766,700.00
รวม	87	34,431,500.00

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			√		กองช่าง	โอนไปตั้งรายการใหม่
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก บ้านโคกกุง หมู่ที่ 3	348,000.00	0.00	348,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อดำเนินการในปี 2567
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสมปอง บุญวงศ์ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	67,000.00	0.00	67,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อดำเนินการในปี 2567
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา นายบุญส่ง ถึงนายนายวิน บ้านหนองคำ หมู่ที่ 5	105,000.00	105,000.00	0.00	√			วันเริ่มดำเนินการ 7 ก.ค. 66 และ สิ้นสุด 5 ก.ย.66	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสุรพงษ์ จันทร์เพ็ญ ถึง นานางยงค์ วิเศษสุนทร บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	103,000.00	0.00	103,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อดำเนินการในปี 2567
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางฉลอง ตูปีนา ถึงวัดอุดมทวีสุขบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8	114,000.00	0.00	114,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อดำเนินการในปี 2567
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายไพโรจน์ อินแสงแวง ถึงนางดวง ชาวเหนือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	147,000.00	0.00	147,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อดำเนินการในปี 2567

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเต็น แพงด้วง	137,000.00	136,500.00	500.00	√			วันเริ่มดำเนินการ 18 ก.ย. 66และ สิ้นสุด 17 พ.ย.66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางภัทรภรณ์ นะโม ถึง จ.ส.อ. วรายุทธ์ สุวรรณมาโจ หมู่ที่ 10บ้านโคกกอง	72,000.00	0.00	72,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางรุ่งฤดี พรหมประกาย ถึง นางวันเพ็ญ แก่นนาดี หมู่ที่ 10	105,000.00	0.00	105,000.00	√			วันเริ่มดำเนินการ 7 ก.ค. 66และ สิ้นสุด 5 ก.ย.66	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางลำไย มาทา	76,000.00	75,500.00	500.00	√			วันเริ่มดำเนินการ 18 ก.ย. 66และ สิ้นสุด 17 พ.ย.66	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายไพบูรณ์ ราชวงษา-บ้านนาง สุดใจ แพงดี	226,900.00	0.00	226,900.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายงา ลาโงง - บ้านนาง ศิริวรรณ แสนดี	97,000.00	96,500.00	500.00	√			วันเริ่มดำเนินการ 1 ก.ค.66และ สิ้นสุด 19 ก.ค.66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนปู่ตาถึงนายพิมาน จันทร์ขาว จำนวน 2 ช่วง บ้านไร่ตาก หมู่ที่ 9	157,700.00	0.00	157,700.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
15	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่ไร่นา สาย นายนายนาลี ทองดี ถึงนายนายสมหมาย ถาลี หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม	70,600.00	0.00	70,600.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
16	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำชายองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง	246,000.00	0.00	246,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
17	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำหญิงองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง	246,000.00	0.00	246,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
18	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3	499,000.00	0.00	499,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
19	โครงการต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง	499,000.00	0.00	499,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
20	โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุง	306,000.00	0.00	306,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
21	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุง	400,000.00	0.00	400,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
22	โครงการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อม เส้าและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 จุด	130,000.00	0.00	130,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
23	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ (สายบ้าน นายไพบูรณ์ ราชวงษา - บ้านนายสุดใจแพงดี)	226,900.00	0.00	226,900.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประดิษฐ์ น้อยวงศ์ ถึงบ้านนาง นิตยา บุญอ่อน หมู่ที่ 10 บ้านโคกก่อง	372,000.00	0.00	372,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
25	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลโพธิ์ตาก	105,700.00	0.00	105,700.00			√		กองช่าง	โอนไปตั้งรายการใหม่
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาย ประยัด โลสันตา ถึง ร.พ.ส.ต. บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	106,000.00	0.00	106,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
27	จัดซื้อตู้เมนควบคุมไฟฟ้า (MDB)	50,000.00	0.00	50,000.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
28	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 บ้าน หนองบัว (สายบ้านนางกรรมา อินธิโส -สาย บ้านนางปราณี ภาวะ)	17,700.00	17,676.14	23.86	√			เริ่มดำเนินการ 27 ม.ค. 66 และ สิ้นสุด 1 มีนาคม 66	กองช่าง	
29	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนาย สมพงษ์ - นายประยัต บุตรราช หมู่ที่ 4	56,000.00	55,845.93	154.07	√			เริ่มดำเนินการ 27 ม.ค. 66 และ สิ้นสุด 1 มีนาคม	กองช่าง	
30	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ที่ 9 บ้านโพธิ์ตาก	31,200.00	31,181.60	18.40	√			เริ่มดำเนินการ 27 ม.ค. 66 และ สิ้นสุด 1 มีนาคม 66	กองช่าง	
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมพงษ์ พิมพาจันทร์ หมู่ที่ 1	132,000.00	132,000.00	0.00	√			เริ่มดำเนินการ 1 ก.ค. 66 และ สิ้นสุด 19 ก.ค 66	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
32	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายหนูเหลา จันทาว ถึง นายอิน ทวา วิสัย	35,000.00	35,000.00	0.00	√			เริ่มดำเนินการ 1 ก.ค. 66 และ สิ้นสุด 19 ก.ค 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมผาปิด (สายนางจรรุณี ที่ระฆัง)	117,000.00	116,000.00	1,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 13 ก.พ. 66 และ สิ้นสุด 15 มี.ค. 66	กองช่าง	
34	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่ไร่เนา สาย ห้วยกุดเทา ที่นายสมหวัง วิเศษสุนทรหมู่ที่ ๒	25,000.00	24,700.00	300.00	√			เริ่มดำเนินการ 13 ก.พ. 66 และ สิ้นสุด 15 มี.ค. 66	กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเงิน คุณขยัน หมู่ที่ 3	133,000.00	132,500.00	500.00	√			เริ่มดำเนินการ 13 ก.พ. 66 และ สิ้นสุด 15 มี.ค. 66	กองช่าง	
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทิน สว่าง ถึง นายสีทัน ชานู สรหมู่ที่ 3	324,000.00	323,000.00	1,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 16 มี.ค. 66 และ สิ้นสุด 15 พ.ค. 66	กองช่าง	
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิทยา บัวคำ หมู่ที่ 3	221,000.00	220,500.00	500.00	√			เริ่มดำเนินการ 20 เม.ย. 66 และสิ้นสุด 19 มิ.ย. 66	กองช่าง	
38	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่ไร่เนา (นาย ชม ลาศรี) จำนวน 5 ช่วง หมู่ที่ 4	63,000.00	62,500.00	500.00	√			เริ่มดำเนินการ 20 เม.ย. 66 และสิ้นสุด 19 มิ.ย. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
39	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสุไรวุ่นา สาย นางวาสนา นามบุญ หมู่ที่ 4	100,000.00	98,600.00	1,400.00	√			เริ่มดำเนินการ 13 ก.พ. 66 และ สิ้นสุด 15 มี.ค. 66	กองช่าง	
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นางบัวทอง อัครชาติ หมู่ที่ 4	376,000.00	376,000.00	0.00	√			เริ่มดำเนินการ 7 มิ.ย. 66 และ สิ้นสุด 6 ส.ค. 66	กองช่าง	
41	โครงการก่อสร้างถนนดินนายสมหมาย สีหา โคตร หมู่ที่ 5	30,500.00	30,000.00	500.00	√			เริ่มดำเนินการ 13 ก.พ. 66 และ สิ้นสุด 15 มี.ค. 66	กองช่าง	
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางสุพัตรา อ่อนทา ถึง นายนาวิน มหาธิราช หมู่ที่ 5	437,000.00	436,000.00	1,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 20 เม.ย. 66 และสิ้นสุด 19 มิ.ย. 66	กองช่าง	
43	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด (สายนางวิไลย เดชะบุญ) หมู่ที่ 6	157,000.00	151,900.00	5,100.00	√			เริ่มดำเนินการ 20 ก.พ. 66 และ สิ้นสุด 21 เม.ย. 66	กองช่าง	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางอูน ผาตุ้ม หมู่ที่ 7	105,000.00	105,000.00	0.00	√			เริ่มดำเนินการ 7 ก.ค. 66 และ สิ้นสุด 5 ก.ย. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายธงชัย ไชยมาตร ถึง นายพูลทรัพย์ เดชะ หมู่ที่ 8	420,000.00	419,455.00	545.00	√			เริ่มดำเนินการ 7 ก.ค. 66 และ สิ้นสุด 5 ก.ย. 66	กองช่าง	
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองนาแซง หมู่ที่ 9	476,000.00	475,500.00	500.00	√			เริ่มดำเนินการ 20 เม.ย. 66 และสิ้นสุด 19 มิ.ย. 66	กองช่าง	
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดโพธิ์พุดคุณาราม ถึงบ้านนางประยงค์ วิเศษสุนทร หมู่ที่ ๙	420,000.00	419,500.00	500.00	√			เริ่มดำเนินการ 7 ก.ค. 66 และ สิ้นสุด 5 ก.ย. 66	กองช่าง	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมคิด วงษ์เสื่อ หมู่ที่ 9	115,000.00	0.00	115,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 20 เม.ย. 66 และสิ้นสุด 19	กองช่าง	
49	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสีไคร หมู่ที่ 10	75,000.00	0.00	75,000.00			√	เริ่มดำเนินการ 14 มิ.ย. 66 และ สิ้นสุด 13 ส.ค. 66	กองช่าง	
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,วางท่อ หมู่ ที่ 3 บ้านโคกกุ้ง (สามแยกไปอบต.-บ้านโคก ก่อง)	78,500.00	0.00	78,500.00			√		กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (หน้าบ้านยายวงค์ดา สีสุนา)	17,000.00	0.00	17,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 24 พ.ค. 66 และ สิ้นสุด 23 มิ.ย. 66	กองช่าง	
52	ก่อสร้างวางท่อและบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	15,000.00	0.00	15,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 24 พ.ค. 66 และ สิ้นสุด 23 มิ.ย. 66	กองช่าง	
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเก่า ไปหนองกระจับ บ้านโคกกอง หมู่ที่ 10	100,500.00	0.00	100,500.00	√			เริ่มดำเนินการ 14 มิ.ย. 66 และ สิ้นสุด 13 ส.ค. 66	กองช่าง	
54	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (สายนายประทีป พิลลา บ้านหนอง บัว หมู่ที่ 1)	251,000.00	0.00	251,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 1 ก.ค. 66 และ สิ้นสุด 19 ก.ค. 66	กองช่าง	
55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นพถ. 73002 บ้านหนองบัว ถึง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 9	3,423,000.00	2,433,000.00	990,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 22 มี.ค. 66 และ สิ้นสุด 20 มิ.ย. 66	กองช่าง	
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายถวิล ทองวร (ข้างปั้มน้ำมัน ปตท.) หมู่ที่ 1	707,000.00	483,300.00	223,700.00	√			เริ่มดำเนินการ 20 มี.ค. 66 และ สิ้นสุด 18 มิ.ย. 66	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสุระชัย ไพรสน ถึงบ้านนาย รัฐพล สมศรี หมู่ที่ 5	1,570,000.00	983,300.00	586,700.00	√			เริ่มดำเนินการ 21 มี.ค. 66 และ สิ้นสุด 19 มิ.ย. 66	กองช่าง	
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด โพนทองศิริมงคล หมู่ที่ 1	220,000.00	0.00	220,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 31 ส.ค. 66 และ สิ้นสุด 30 ต.ค. 66	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง ศาลาประชาคม(สระลอยกระทง)หมู่ที่ 5	432,000.00	0.00	432,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 31 ส.ค. 66 และ สิ้นสุด 30 ต.ค. 66	กองช่าง	ไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี 2566 จึงขอเงินเพื่อ ดำเนินการในปี 2567

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพิตาก ไม่สามารถดำเนินการได้ 24 โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหารงาน  
ผู้บริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการ  
ดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

**ข้อเสนอแนะ**

- กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามกำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตาม  
ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	50,000.00	34,620.00	15,380.00	√			เริ่มดำเนินการ 1 เม.ย. 66และ สิ้นสุด 30 เม.ย. 66	กองสวัสดิการฯ	
2	โครงการอบรมป้องกัน โรคเอดส์	20,000.00	19,800.00	200.00	√			เริ่มดำเนินการ 1 เม.ย. 66และ สิ้นสุด 30 เม.ย. 66	กองสวัสดิการฯ	
3	เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวทางโครงการ พระราชดำริ	200,000.00	197,360.00	2,640.00	√			เริ่มดำเนินการ 1 เม.ย. 66และ สิ้นสุด 20 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการจัดรถรับส่ง เด็กอนุบาลและ ปฐมวัยด้วยโอกาส	72,000.00	60,000.00	12,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 1 พ.ย. 65และ สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองสวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	30,000.00	30,000.00	0.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 30 ต.ค 65	กองสวัสดิการฯ	
6	โครงการสนับสนุน กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	20,000.00	19,900.00	100.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 10 เม.ย 66	กองสวัสดิการฯ	
7	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000.00	30,000.00	0.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 19 มิ.ย 66	สำนักปลัด	
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,926,200.00	6,802,300.00	123,900.00	√			เริ่มดำเนินการ 10 ต.ค. 65 และสิ้นสุด 10 ก.ย. 66	กองสวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
9	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,040,000.00	1,892,000.00	148,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 10 ต.ค. 65 และสิ้นสุด 10 ก.ย. 66	กองสวัสดิการฯ	
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	32,000.00	16,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 10 ต.ค. 65 และสิ้นสุด 10 ก.ย. 66	กองสวัสดิการฯ	
11	โครงการโถสุขภัณฑ์ ปิ่นสุข ลูกนั่งปลอดภัย	22,400.00	21,800.00	600.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 29 มี.ค. 66	กองสวัสดิการฯ	
12	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้านและ ตำบล	18,000.00	0.00	18,000.00			√		สำนักปลัด	

**ปัญหาและอุปสรรค**

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพีตัก ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 โครงการ

**ข้อเสนอแนะ**

1.กำหนดหัวระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามกำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ส่งเสริมการค้าอาเซียน แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพ	20,000.00	14,070.00	5,930.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 20 เม.ย. 66	กองช่าง	

#### ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

#### ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนา ฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
1	จัดทำเรือไฟร่วมงาน ประเพณีท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	20,000.00	14,070.00	5,930.00	√			เริ่มดำเนินการ 20 ต.ค.65 และสิ้นสุด30 ต.ค. 66	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการแข่งขันเรือ พายท้องถิ่น	20,000.00	14,070.00	5,930.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด22 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ	
3	แข่งขันกีฬาเยาวชน ตำบลโพธิ์ตาก	200,000.00	200,000.00	-	√			เริ่มดำเนินการ 10 มี.ค.และ สิ้นสุด12 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
4	โครงการสำรวจความ พึงพอใจ	15,000.00	13,000.00	2,000.00	√			เริ่มดำเนินการ 12 ม.ค.66 และสิ้นสุด20 ก.ย. 66	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษา ฯ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ยังไม่	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
5	โครงการจัดกิจกรรม ในวันรัฐพิธี/ราชพิธี	70,000.00	6,855.00	63,145.00	√			เริ่มดำเนินการ 13 ต.ค. 65 และสิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	
6	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมความรู้และ พัฒนาทักษะในการ ปฏิบัติงาน	20,000.00	19,900.00	100.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 3 มี.ค. 66	สำนักปลัด	
7	โครงการรับเสด็จฯ	50,000.00	3,950.00	46,050.00	√			เริ่มดำเนินการ 1 ต.ค. 65 และ สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด	

**ปัญหาและอุปสรรค**

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

**ข้อเสนอแนะ**

ไม่มีข้อเสนอแนะ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมการตัด แยกขยะมูลฝอยก่อน นำทิ้ง	20,000.00	19,995.00	5.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 2 มิ.ย. 66	สำนักปลัด	
2	โครงการปลูกต้นไม้	20,000.00	11,100.00	8,900.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 29 พ.ค. 66	กองสวัสดิการ	
3	โครงการปลูกหญ้า แฝกรักษาหน้าดิน	10,000.00	-	10,000.00			√		กองสวัสดิการ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
4	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000.00	-	30,000.00			√		สำนักปลัด	

#### ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพิตาก ไม่สามารถดำเนินการได้ 2 โครงการ ไม่สามารถดำเนินการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน

#### ข้อเสนอแนะ

- 1.กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามกำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน
- 2.ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนงาน

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
1	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	30,000.00	5,620.00	24,380.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 28 ก.พ. 66	กองการศึกษาฯ	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,146,300.00	1,038,153.00	108,147.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ	
3	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,436,000.00	1,993,520.00	442,480.00	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ	
4	อาหารเสริมนม	1,154,400.00	1,079,360.04	75,039.96	√			เริ่มดำเนินการ และสิ้นสุด 30 ก.ย. 66	กองการศึกษาฯ	

ปัญหาและอุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ