



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

www.photaak.go.th

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้างถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อ หมู่ที่ ๔ บ้านโคกก่อ -ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อรายละเอียด ตามแบบรูปรายการ ก่อสร้าง อบต. โพธิ์ตาก	๓๔,๐๐๐					√		กองช่าง กองการศึกษาฯ	ขอกันอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคำ- โคกกุง -ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคำ-โคกกุง รายละเอียดตามแบบรูปรายการ กองช่าง อบต.โพธิ์ตาก	๘๔,๕๐๐					√		กองช่าง กองการศึกษาฯ	ขอกันอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวทอง ฝ่ายเพี้ย ถึง บ้านนายจ่านอง ฝ่ายเพี้ย -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙.๒๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ตร.ม.	๑๑๖,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอกันอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลอง ตูปีนา ถึง วัดป่าอุดมวิสุข -ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๒.๘๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ตร.ม. หมู่ที่ ๘ บ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก	๒๑๖,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอگانอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนารี ถึง บ้าน นายอัมพร อ้นมา -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๘.๔๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ ตร.ม.	๑๕๗,๘๐๐	๑๕๗,๕๐๐		√			เริ่มดำเนินการ ๑๔ ส.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๑๓ ต.ค.๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแนว ไชยงาม ถึงหลังโรงเรียน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๓๒,๗๐๐					√		กองช่าง	ขอگانอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพอดี ถึง บ้านนายชาญชัย หมู่ที่ ๑ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๙.๘๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๓๒.๐๐ ตร.ม.	๓๑๗,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอทำอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมศรี สิมมาลา-บ้านนางพาดิ หาคม -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๙๒,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอทำอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเทวาทถึงนางhurstัน -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๙.๒๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตร.ม.	๗๕,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอทำอนุมัติ กั้นเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเมธี สีโส - นายธน ภัทร สายสะอาด -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๒.๒๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตร.ม.	๒๐๕,๐๐๐	๒๐๔,๕๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๑๔ ส.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๑๓ ต.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้า ถึงวัดป่า -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๗.๘๐ ลบ.ม. หรือ มีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตร.ม.	๓๙๙,๗๐๐					√		กองช่าง	ขอทำอนุมัติ กั้นเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอู่สายสมบัติ อากาศนิช ถึง บ้านนายแน่ อ่อนวงศ์ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๓๙,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอگانอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัวเชษฐ์ สีบุพิมพ์ถึง นางไพรัช คำมงคล -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๒๔.๐๐ ตร.ม.	๑๕๐,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอگانอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายจัน ที่ใจเบา ถึง บ้านนายไพบูลย์ ที่ระฆัง -ก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร	๑๘๔,๑๐๐					√		กองช่าง	ขอگانอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายประวัติ นวลตาถึงบ้าน นายอินตอง ขุนนาดี หมู่ที่ ๑๐ -ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร และบ่อพัก คสล. ๒ ทางตรง ขนาด ๐.๔๐ X ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๑๗๔,๕๐๐	๑๗๔,๐๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๒๖ ก.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๒๔ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน นายสีไคร น้อยวงศ์ ถึง บ้านนาย ประสิทธิ์ -ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร และบ่อพัก คสล. ๔ ทาง ขนาด ๐.๔๐ X๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ และ บ่อพัก คสล. ๒ ทาง ขนาด ๐.๔๐ X๐.๔๐ ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๒๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๒๖ ก.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๒๔ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านนาย บุญเพ็ง สิงห์คำ ถึง บ้านนางยศวิมล ทาวงศ์ (ผาตะแกรง) -วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (ผาตะแกรง) ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑๑๘ ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ บ่อ	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๔,๒๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๕ มิ.ย.๖๗ และ สิ้นสุด ๕ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประหยัด โลสันตา ถึงนางสมปอง บุญวงศ์ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ตร.ม.	๔๐๐,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอคืนอนุมัติกันเงิน ตามระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายสีทน ไชยมาตร ถึง บ้านนายประสิทธิ์ อินตียะ -ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร และบ่อพัก คสล. ๓ ทาง ขนาด ๐.๔๐ X๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ	๑๐๘,๖๐๐	๑๐๗,๘๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๒๖ ก.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๒๔ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๒๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนางวิไลย เดชะบุญ ถึง โกดังเก็บของ -เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ตร.ม.	๓๙๕,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอคืนอนุมัติกันเงิน ตามระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก โคกก่อง หมู่ที่ ๔ -ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองค้ำ – โคกกุง กว้าง ๕.๗๘ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร มุงหลังคา หมู่ที่ ๔ บ้านโคกก่อง ตำบลโพธิ์ตาก รายละเอียดตามแบบรูป รายการกองช่าง	๓๔๑,๐๐๐					√		กองช่าง	ขอทำอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หนองค้ำ-โคกกุง หมู่ที่ ๕ -ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองค้ำ	๔๐๖,๕๐๐					√		กองช่าง	ขอทำอนุมัติ กันเงิน ตาม ระเบียบฯ สมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖ ก.ย.๖๗

โครงการที่ได้รับงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อมระหว่าง ตำบลโพธิ์ตาก – ตำบลนาทราย บ้านดอนยานาง) หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตาก ช่วงที่ ๑ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อมระหว่าง ตำบลโพธิ์ตาก – ตำบลนาทราย บ้านดอนยานาง) หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตาก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๔,๒๗๘,๘๘๐.๐๐	๒,๘๘๒,๘๘๐.๐๐	๑,๓๙๖,๐๐๐	√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๕ มิ.ย.๖๗ และสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

โครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินเหลือจ่าย)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางหนูแดง อู่สังหาร ถึง หนอง เอือด บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์ ตาก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๑๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๔๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๙๐,๐๐๐	๖๗๖,๘๙๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๒ ก.ย.๖๖ และสิ้นสุด ๓๑ พ.ย.๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหลังวัดโพหนองศิริมงคล บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ ต.โพธิ์ตาก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร อบต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๒ ก.ย.๖๖ และสิ้นสุด ๓๑ พ.ย.๖๖		
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ข้างศาลาประชาคม (สระลอยกระทง) บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์ตาก	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๒ ก.ย.๖๖ และสิ้นสุด ๓๑ พ.ย.๖๖		

โครงการอนุมัติเงินสะสม ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ สายบ้านหนองบัวไปบ้านโนนขาม (นางเครือวัลย์) -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ สายบ้านหนองบัวไปบ้านโนนขาม (นางเครือวัลย์) กว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐							กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ สายบ้านนางฝ้าย บัวบาน ถึงบ้านนายธวัชชัย น้อยพรม -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐					√		กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒ สายนายประจง ถึงนายนายสุรัตน์ จันเพ็ญ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒ สายนายประจง ถึงนายนายสุรัตน์ จันเพ็ญ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท	๔๙๙,๐๐๐				√				ระหว่างดำเนินการในระบบ egp

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุ้ง หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายทองแดง - บ้านนางไคร่ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกุ้ง จากบ้านนายทองแดง - บ้านนางไคร่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๒,๐๐๐	๑๗๐,๕๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๑๔ พ.ย.๖๗ และ สิ้นสุด ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุ้ง หมู่ที่ ๓ สายนางเพียร ถึง นางนางหนึ่ง นันศรี - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกุ้ง หมู่ที่ ๓ สายนางนางเพียร ถึง นางนางหนึ่ง นันศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐				√			กองช่าง	ระหว่าง ดำเนินการในระบบ egp
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔ สายนายทองสา นครไชย ถึง หนองคำไผ่ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔ สายนายทองสา นครไชยถึง หนองคำไผ่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๑๔ พ.ค.๖๗ และ สิ้นสุด ก.ค.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๗	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ ช่วง ๑. สายหลังโรงเรียน ๒. สายบ้านนายประยงค์ แสงราช ถึง นางอินทิรา -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ ช่วง ๑. สายหลังโรงเรียน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๒. สายบ้านนายประยงค์ แสงราช ถึง นางอินทิรา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐					√		กองช่าง	
๘	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกนางวิภาดา แสงทอง ถึง นายหลั่น ชัยอาคม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองค้ำ -ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกนางวิภาดา แสงทอง ถึง นายหลั่น ชัยอาคม หมู่ที่ ๕ บ้านหนองค้ำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๐,๐๐๐					√			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมบัติ อากาศนิช ถึง นายลม โมคคะลา -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นายสมบัติ อากาศนิช ถึง นายลม โมคคะลา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	499,000.00	498,600.00		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๒๕ ก.ค.๖๗ และ สิ้นสุด ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางภาวนา ที่ระฆัง ถึงหนองเอือด (นางจาณิดา ที่ระฆัง) -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางภาวนา ที่ระฆัง ถึง หนองเอือด (นางจาณิดา ที่ระฆัง) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐		√			วันที่เริ่ม ดำเนินการ ๒๕ ก.ค.๖๗ และ สิ้นสุด ๒๓ ก.ย. ๖๗		
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต นางลับ เกื่อนอุบล ถึง นายสุกัน ชุมนาดิ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ช่วงที่ ๑ -เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต นางลับ เกื่อนอุบล ถึง นายสุกัน ชุมนาดิ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๙,๐๐๐					√		กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ นายสมยง กิมะโน ถึงดงตาหมื่น -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ นายสมยง กิมะโน ถึงดงตาหมื่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๖,๖๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๑๐ ต.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๒๙ ธ.ค.๖๗		
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ จำนวน ๗ สายสายที่ ๑ นายบุญเริ่ม ถึงนายเกษม จำนวน ๒ จุด สายที่ ๒ นานายสุพล อาษาถึงนายนายบุญนำ จำนวน ๒ จุด สายที่ ๓ นานายรรรยง วิเศษสุนทร จำนวน ๔ จุด สายที่ ๔ ที่นายนายเสวียง แดงอาจ ถึงนายสมศักดิ์ จันทะแสง จำนวน ๘ จุด สายที่ ๕ ที่นายนายเกรียงไกร กาบัง ถึงนายกันหา พรหมจันทร์ จำนวน ๓จุด สายที่ ๖ ที่นายนายประยูร ถึง ดอนปู่ตา พิกัดเริ่มต้น สายที่ ๗ ที่นายนายสมหวัง ถึง อุ่นายนิรันดร จำนวน ๖ จุด	๖๓,๐๐๐	๖๑,๙๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๑๕ ก.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๑๔ ส.ค.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ สายนางางละไมย จันทร์ ขาว จำนวน ๒ จุด สายที่ ๒ ที่นายนายวีระชัย จันทร์เพ็ญ จำนวน ๒ จุด สายที่ ๓ ซ้ำงวัดจันทร์ขาว จำนวน ๒ จุด สายที่ ๔ สายบ่อขี้นก จำนวน ๑๑ จุด -ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน โพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ สายนางางละไมย จันทร์ขาว จำนวน ๒ จุด สายที่ ๒ ที่นายนายวีระชัย จันทร์ เพ็ญ จำนวน ๒ จุด สายที่ ๓ ซ้ำงวัดจันทร์ขาว จำนวน ๒ จุด สายที่ ๔ สายบ่อขี้นก จำนวน ๑๑ จุด	๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๕ มิ.ย. ๖๗ และ สิ้นสุด ๕ ก.ค.๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองค้ำ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สายไปสวนยางนายรัฐพล ถึง นางจันสี โสมบุตร จำนวน ๔ จุด สายที่ ๒ สายดอนปู่ตา ถึง นานาง เรื่อง อ่อนทา จำนวน ๙ จุด -ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองค้ำ หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ สาย สายที่ ๑ สายไปสวนยางนายรัฐพล ถึง นางจันสี โสมบุตร จำนวน ๔ จุด สายที่ ๒ สายดอนปู่ตา ถึง นานาง เรื่อง อ่อนทา จำนวน ๙ จุด	๑๘,๕๐๐	๑๘,๓๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๙ พ.ค. ๖๗ และ สิ้นสุด ๘ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ สายนายนายสุบรรณ น้อยทุม จำนวน ๓ จุด สายที่ ๒ สายบ้านโคกก่อง-ไป ประปา และหนองกระจับ จำนวน ๓ จุด สายที่ ๓ สายบ้านครุตั้ง ไป ห้วยวังไฮ จำนวน ๔ จุด -ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ สาย สายที่ ๑ สายนายนายสุบรรณ น้อยทุม จำนวน ๓ จุด สายที่ ๒ สายบ้านโคกก่อง-ไป ประปา และหนองกระจับ จำนวน ๓ จุด สายที่ ๓ สายบ้านครุตั้ง ไป ห้วยวังไฮ จำนวน ๔ จุด	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๕ มิ.ย. ๖๗ และ สิ้นสุด ๕ ก.ค.๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ -ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑๙ สาย สายที่ ๑ สายบ้านนางเพียร ม่วงคำหมื่น จำนวน ๒ จุด สายที่ ๒ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล็กหนอง คำ-โคกสูง จำนวน ๗ จุด สายที่ ๓ สายหนองหญ้าวัว จำนวน ๓ จุด สายที่ ๔ สายหน้าอบต. ไป ประปา จำนวน ๔ จุด สายที่ ๕ สายนายไพรวัลย์ อันมา จำนวน ๑ จุด สายที่ ๖ สายนายเสาร์ สิงห์บุตร จำนวน ๑ จุด สายที่ ๗ สายนาย วิทยา บัวคำ จำนวน ๑ จุด สายที่ ๘ สายนางนาง โพธิ์ศรี ม่วงคำหมื่น จำนวน ๑ จุด พิกัดเริ่มต้นเริ่มต้น สายที่ ๙ สายนายพอง แพงด้วง-นา นายสมบุญ รินทะศักดิ์ จำนวน ๑ จุด ลงท่อ คสล. ศก.๐.๓๐ม.๙'ก่อน	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๖๐๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๙ พ.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๘ ก.ค.๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
	สายที่ ๑๐ นานายสมบูรณ์ รินทะศักดิ์ ถึงนางงหนูดีมี มีบุญ จำนวน ๑ จุด สายที่ ๑๑ นานายพอง แพงด้วง ถึง นานายลักษณ์ หาคม จำนวน ๑ จุด									
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน สุขเกษม หมู่ที่ ๗ -ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ จำนวน ๔ สาย สายที่ ๑ หนองคันจาม จำนวน ๒ จุด สายที่ ๒ ที่นายนายล้อม ผาคอย ถึง หนองเบน จำนวน ๓ จุด สายที่ ๓ ที่นางนางแพง สิงห์คำ ถึง ดงตาหมื่น ๖ จุด สายที่ ๔ ที่นายนายทองวาด บุตรราช ถึง ห้วยบังกอ จำนวน ๓ จุด	๑๖,๐๐๐	๑๕,๘๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๙ พ.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๘ ก.ค.๖๗	กองช่าง	
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน สุขเกษม หมู่ที่ ๘ -ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ จำนวน ๗ สาย สายที่ ๑ ซ้ำงบ่อขะยะ ถึง นานายลำไพ บุตรราช จำนวน ๔ จุด สายที่ ๒ ที่นายนายเปลื้อง บุตรราช จำนวน ๑ จุด สายที่ ๓ ทางไปกุคองเหล้อม จำนวน ๑ จุด สายที่ ๔ ซ้ำงหนองเต็น จำนวน ๓ จุด สายที่ ๕ ที่นายนายไพจิตร จรคำ	๒๐,๘๐๐	๒๐,๖๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๙ พ.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๘ ก.ค.๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
	จำนวน ๑ จุด สายที่ ๖ ทางไปวัดป่าอุดมทิวสุข จำนวน ๓ จุด สายที่ ๗ ที่นายนายไพจิตร จรคำ ไปหนองฮี จำนวน ๑ จุด									
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน โพธิ์ตาก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๕ สาย สายที่ ๑ สายนายคำแก้ว เชียงตุง ถึงหนองเอือด จำนวน ๑๔ จุด สายที่ ๒ สายนายสนธยา คำจันทร์ ถึงโกวิท สีพรม จำนวน ๗ จุด สายที่ ๓ สายนายนายสุกัน จันทรา ถึงนายไกร พลอูน จำนวน ๔ จุด สายที่ ๔ สายนายนายเรืองศรี คุณมา ถึงหนองนาแซง จำนวน ๕ จุด สายที่ ๕ สายห้วยบังกอ (คอสะพานไปบ้านสุขเกษม) จำนวน ๒๖ จุด	๘๕,๐๐๐	๘๔,๓๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๙ พ.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๘ ก.ค.๖๗	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางศิริรัตน์ถึงบ้านนายประมวล หมู่ที่ ๑ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางศิริรัตน์ถึงบ้านนายประมวล หมู่ที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗.๔๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ตร.ม.	๖๘,๐๐๐	๖๗,๕๐๐		√			วันเริ่ม ดำเนินการ ๒๔ พ.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๒๓ ก.ค.๖๗		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนารี เกื่อนอุบลถึงนายอัมพร อันมา หมู่ที่ ๔ -ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนารี เกื่อนอุบลถึงนายอัมพร อันมา หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐.๖๐ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๔.๐๐ ตร.ม.	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๕๐๐		√				กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๓	โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซุ้มประตูโขลง นายศิริชัย พระพรหม บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือ มีปริมาตรผิวจราจรแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒.๐๐ ตารางเมตร ๔๙๘,๕๐๐ บาท	๔๙๘,๕๐๐					√			กั้นเงิน งบประมาณ ๖ เดือน
๒๔	โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต นายศิริชัย พระพรหม ถึงนายขวัญชัย สารีเพ็ง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีปริมาตรผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๗๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๕๐๐					√			กั้นเงิน งบประมาณ ๖ เดือน
๒๕	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต แยกสถานีวิทยุ หมู่ ที่ ๖ บ้านหน้าฐานบิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตรหรือมีปริมาตรผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๘๘.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๘,๐๐๐					√			กั้นเงิน งบประมาณ ๖ เดือน

งบจ่ายเงินสะสม ๒๕๖๖

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนา นายหาญ นานูญ (ไปฝายตัว M) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกก่อง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ถนนดินไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร	๙๙,๕๐๐	๙๘,๒๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๒๔ ต.ค. ๖๖ และสิ้นสุด ๒๓ พ.ย.๖๖		
๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापิด ๑ จุด หมู่ที่ ๗ ช่างบ้านนายใบศรี ศรีมณีรัตน์	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๒,๘๖๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๒๕ ต.ค. ๖๖ และสิ้นสุด ๒๔ ธ.ค.๖๖		
๓	ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๐๔๐,๐๐๐					วันเริ่มดำเนินการ ๒๑ พ.ย. ๖๖ และสิ้นสุด ๒๐ ม.ค.๖๗		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสะพานหนองเต็น ถึงบ้าน นางสาวปานจิตร ใจแก้ว หมู่ที่ ๗ บ้านสุขเกษม	๔๒๐,๐๐๐	-				√			ไม่ดำเนินการ

งบประมาณค้างจ่าย (เงินกัน) ปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบ ประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๓,๐๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๑๔ พ.ย.๖๖ และสิ้นสุด ๑๓ ม.ค.๖๗		
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑ (สายบ้านนายไพบูรณ์ ราช วงษา ถึงบ้านนายสุดใจ แวงดี)	๒๒๖,๙๐๐.๐๐	๒๒๖,๙๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๑๕ พ.ย.๖๖ และสิ้นสุด ๑๔ ม.ค.๖๗		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนายไพโรจน์ อินแสงแวง ถึง นางดั่ง ชาว เหนือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๒๘ พ.ย.๖๖ และสิ้นสุด ๒๗ ม.ค.๖๗		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนายสุระพงษ์ จันทร์เพ็ญ ถึงนางนงเยาว์ วิเศษสุนทร บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๕๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๒๘ พ.ย.๖๖ และสิ้นสุด ๒๗ ม.ค.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบ ประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางฉลอง ต.ปันนา ถึง วัดอุดมทวิสุข บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตาก	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๓,๕๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๑๙ ธ.ค.๖๖ และสิ้นสุด ๑๗ ก.พ.๖๗		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตา ถึง นายพิมาน จันทร์ขาว (จำนวน ๒ ช่วง) บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๙	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๑๙ ธ.ค.๖๖ และสิ้นสุด ๑๗ ก.พ.๖๗		
๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อมเสาและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๑๐ จุด	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๒๒ ธ.ค.๖๖ และสิ้นสุด ๒๐ ก.พ.๖๗		
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายประหยัดโลสันตา ถึง รพ.สต.บ้านสุขเกษม บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๕๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๑๒ ม.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๑๒ มี.ค.๖๗		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๔๗,๕๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๑๒ ม.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๑๒ มี.ค.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบ ประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่ ไร่นา สำนานนายนาลี ทองดี ถึงนายนายสมหมาย ถาลี หมู่ที่ ๗ บ้านสุขเกษม	๗๐,๖๐๐.๐๐	๖๖,๘๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๑๒ ม.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๑๒ มี.ค.๖๗		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนางบุญส่ง แผง ดั่งถึงบ้านนาวิน มหาธิราช บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๕	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๔,๕๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๓๐ ม.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๑๒ มี.ค.๖๗		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนางสมปอง บุญ วงศ์ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗	๖๗,๐๐๐.๐๐	๖๖,๕๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๓๐ ม.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๓๐ มี.ค.๖๗		
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาย ประดิษฐ์ น้อยวงศ์ ถึงบ้านนาง นิตยา บุญอ่อน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน โคกก่อ	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๖๑,๗๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๖ มี.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๕ พ.ค.๖๗		
๑๔	โครงการต่อเติมอาคารห้อง ประชุมสภา องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	๓๐๖,๐๐๐.๐๐	๓๐๖,๐๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๕ เม.ย.๖๗ และสิ้นสุด ๔ ก.ค.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบ ประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางภัทรภรณ์ นะโม ถึง จ.ส.อ.วราวุธ สุวรรณมาโจ หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกก่อง	๗๒,๐๐๐.๐๐					√			ไม่ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางรุ่งฤดี พรหมประกาย ถึงนางวันเพ็ญ แก่นนาดี หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกก่อง	๑๐๕,๐๐๐.๐๐					√			ไม่ดำเนินการ
๑๗	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อาคารผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐			√			วันเริ่มดำเนินการ ๒๐ ส.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๑๘ พ.ย.๖๗		
๑๘	โครงการต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๒๐๐.๐๐		√			วันเริ่มดำเนินการ ๑๕ ก.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๑๓ ต.ค.๖๗		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบ ประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนิน การเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง	๒๔๖,๐๐๐.๐๐				√				
๒๐	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำหญิง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกกุง	๒๔๖,๐๐๐.๐๐					√			ขอถอนอนุมัติกันเงิน ตามระเบียบฯสมัยวิสามัญ ๒/๒๕๖๗ ๒๖/๙/๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมวในพื้นที่	๕๐,๑๐๐	๕๐,๐๑๐	๙๐	√			เริ่ม ๒๑ มี.ค. ๖๗ และสิ้นสุดวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์ -อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนตำบลโพธิ์ตาก	๒๐,๐๐๐		๐			√		กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ -อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน และ อสม. ดำเนินโครงการตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	√			เริ่ม ธ.ค.๖๗ และสิ้นสุด ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การช่วยเหลือ จัดสวัสดิการ คนพิการ /ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดรับส่งเด็กอนุบาลและปฐมวัยด้อยโอกาส -จัดรับส่งเด็กอนุบาลและปฐมวัยด้อยโอกาส	๗๒,๐๐๐	๖๐,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ และ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√			เริ่ม ธ.ค.๖๗ และสิ้นสุด ธ.ค.๖๗	กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การช่วยเหลือจัดสวัสดิการคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ -กิจกรรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐		√			เริ่ม ๑๐ เม.ย. ๖๗ และสิ้นสุด ๑๐ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด -อบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติด สร้างเครือข่ายป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เยาวชนตำบลโพธิ์ตาก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		√			เริ่ม ๙ มี.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๙ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การช่วยเหลือจัดสวัสดิการคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินกา รเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุภายในตำบลโพธิ์ตากที่ มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป -สงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุภายในตำบลโพธิ์ตากที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งลงทะเบียนไว้	๗,๖๘๘,๔๐๐	๗,๑๒๑,๒๐๐	๕๖๗,๒๐๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ และ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ให้กับผู้พิการภายในตำบลโพธิ์ตาก -โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ให้กับผู้พิการภายในตำบลโพธิ์ตาก	๒,๐๒๕,๖๐๐	๑,๘๕๕,๖๐๐	๑๗๐,๐๐๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ และ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบล โพธิ์ตาก	๔๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	√			เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ และ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	
๔	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ -จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับพื้นที่	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	√			เริ่ม ธ.ค.๖๖ และสิ้นสุด ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ -เด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			เริ่มวันที่ ๒๒ -๒๓ส.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๒๒ - ๒๓ ส.ค.๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ส่งเสริมการฝึกอาชีพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ -จัดอบรมอาชีพให้กับประชาชนใน พื้นที่เพื่อพัฒนาตนเองและสร้าง รายได้ให้แก่ครอบครัว ทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก	๒๐,๐๐๐	๑๙,๔๐๐	๐	√			เริ่ม ๑๙ ก.ย. ๖๗ และ สิ้นสุด ๑๙ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ สังคม	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนโครงการจัดทำเรือ ไฟประเพณีท้องถิ่นจังหวัด นครพนม -อุดหนุนงบประมาณให้สภา วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครพนม	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	√			เริ่มตุลาคม ๖๗ และ สิ้นสุดตุลาคม ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
๒	โครงการแข่งขันเรือพายท้องถิ่น -จัดงานแข่งขันเรือพาย	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๔,๘๐๙	๑๕,๑๙๑	√			เริ่ม ๒๒ กันยายน ๖๗ และสิ้นสุด๒๒ กันยายน ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง -จัดงานวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๗๙,๗๐๐	๐	√			เริ่ม ๒๗ พ.ย. ๖๗ และ สิ้นสุดวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	
๔	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข -จัดกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ ผู้นำชุมชน พนักงาน ลูกจ้าง เด็ก เยาวชนประชาชนใน พื้นที่ ตำบลโพธิ์ตาก	๔๐,๐๐๐	๑๓,๔๘๕	๒๖,๕๑๕	√			เริ่ม ๑๒ มี.ค.๖๗ และสิ้นสุด ๑๒ มี.ค.๖๗	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบล โพธิ์ตาก	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๕๐	๐	√			เริ่ม๒๙ มีนาคม ๖๗ และสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมในวันรัฐพิธี/ ราชพิธี -จัดกิจกรรมการในวันรัฐพิธี/ราชพิธี และวันสำคัญของสถาบัน พระมหากษัตริย์	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	√			เริ่ม ๒๔ ก.ค. ๖๗ และ สิ้นสุด ๒๔ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ประชาชนผู้มารับบริการ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			เริ่ม ม.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม -อบรมส่งเสริมทักษะในการ ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างคณงานทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก	๓๐,๐๐๐	๑๗,๒๐๐	๑๒,๘๐๐	√			เริ่ม ๑๔ ก.พ. ๖๗และสิ้นสุด ๑๔ ก.พ.๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการรับเสด็จฯ -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียม สถานที่รับเสด็จฯ	๔๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๔,๒๐๐	√			เริ่มธันวาคม ๖๖ และ สิ้นสุด ธันวาคม ๖๖	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๐	๒๐	√				กองสวัสดิการสังคม	
๒	โครงการปลูกต้นไม้	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๖๐	๑๕,๑๙๑	√				กองสวัสดิการสังคม	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง -จัดงานวันลอยกระทง	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐	√				กองสวัสดิการสังคม	
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๕๕,๐๐๐	๕๓,๗๔๙	๒๕๑	√				กองสวัสดิการสังคม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้ง	๒๐,๐๐๐	๑๓,๙๐๐	๐	√				สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๕๑๓,๗๙๐	๑,๒๖๒,๐๐๖		√			เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๗ และสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๕	โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุใน สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐					√		กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ไม่ดำเนิน การ
๖	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		√				กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	