



รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายนิรันดร์ อานุภาพถึงบ้านนางฉวีวรรณ สวัสดิ์ หมู่ที่ ๑	๔๙๓,๐๐๐	๐	๔๙๓,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - มิ.ย.	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด เริ่มต้นจากบ้านนายประวิทย์ ต้นสวรรค์ ถึง บ้านนายโกศล แก้วส้มโรง หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตาก	๗๘,๕๐๐	๐	๗๘,๕๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมศรี ฉิมมาลาถึงบ้านนางพาดี หาคม หมู่ที่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกลมมา มาตรแพงถึง บ้านนายหนูคุณ พลอ่อน หมู่ที่ ๓	๒๗๖,๐๐๐	๐	๒๗๖,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
รวมทั้งหมด		๖๙๑,๕๐๐	๐	๖๙๑,๕๐๐						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุทสากรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายศิลา พลอ่อน ถึงบ้านนางทองมี ใจสะอาด หมู่ที่ 3	๘๒,๐๐๐	๐	๘๒,๐๐๐	-	-	/	ม.ค. - มี.ค.	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายนายเนียม ขุนนาดี ถึง นายนายผิว สีซ้อน หมู่ที่ ๔	๔๗๙,๐๐๐	๐	๔๗๙,๐๐๐	-	-	/	ม.ค. - มี.ค.	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน จากบ้านนายอรุณ ขุนนาดี ถึงบ้านนายเฮง อันเพ็ง หมู่ที่ ๔ บ้านโคกก่อง	๕๘,๐๐๐	๐	๕๘,๐๐๐	-	-	/	ก.ค. - ก.ย.	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประยูร อุทสาพรหม ถึงบ้านนางแหล่ อ่อนทา หมู่ที่ 5 บ้านหนองคำ	๓๔๖,๐๐๐	๐	๓๔๖,๐๐๐	-	-	/	ก.ค. - ก.ย.	กองช่าง	
รวมทั้งหมด		๑,๒๕๑,๐๐๐	๐	๑,๒๕๑,๐๐๐	-	-				

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนางสุนัน โสมาบุตร ถึงนายลำพัน พลหา หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	มี.ค. - เม.ย.	กองช่าง	
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหน้าฐานบิน หมู่ที่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายอำนาจ ถาสี ถึง รพ.สต. สุขเกษม หมู่ที่ ๗ บ้านสุขเกษม	๔๙๓,๐๐๐	๐	๔๙๓,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางธนาศรี โลสันตา ถึงบ้านนางสุรพล คุ่มบุญ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘	๙๑,๐๐๐	๐	๙๑,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางวิไลวรรณ วงษ์เทศ ถึงบ้านนางสมพิศ พลอูน บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘	๑๐๔,๐๐๐	๐	๑๐๔,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
รวมทั้งรวม		๑,๔๖๕,๐๐๐	๐	๑,๔๖๕,๐๐๐	-	-				

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต นางสังข์ มนตรี ถึง นางสถาน ธรรมฤทธิ์ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8	๒๒๘,๐๐๐	๐	๒๒๘,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางไร่ รูปดี ถึง นายวิทยา วงศ์เสื่อ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9	๓๒๐,๐๐๐	๐	๓๒๐,๐๐๐	-	-	/	มี.ค. - เม.ย.	กองช่าง	
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก จากประตู 1 ถึงประตู 2 หน้าโรงเรียน บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9	๒๐๙,๔๐๐	๐	๒๐๙,๔๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกค อนกรีต จากหน้าวัดศรีสต์ ถึงบ้าน นายหนูกร ศรีลา บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 10	๔๓๕,๐๐๐	๐	๔๓๕,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
รวมทั้งหมด		๙๖๔,๐๐๐	๐	๙๖๔,๔๐๐						

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน การเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์ตาก	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ก.ย.	กองช่าง	
รวมทั้งหมด		๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	๕๓,๑๐๐	๖,๙๐๐	-	/	-	๓๑ มี.ค ๖๙	กองสวัสดิการ	
๒	โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๒๐๐	/	-	-	๒๐ ก.พ. ๖๙	กองสวัสดิการ	
๓	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	มี.ค. - พ.ค.๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด		๒๘๐,๐๐๐	๗๒,๙๐๐	๒๐๗,๑๐๐						

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การช่วยเหลือ จัดสวัสดิการ คนพิการ /ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดรถรับส่งเด็กอนุบาลและ ปฐมวัยด้อยโอกาส	๗๒,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	-	/	-	ต.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๒	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	/	-	-	ต.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๙	กอง สวัสดิการ	
๓	โครงการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	ต.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว เด็กปฐมวัยนักเรียนด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	ต.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
รวมทั้งหมด		๒๕๔,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การช่วยเหลือจัดสวัสดิการคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรม ผู้สูงอายุ	๕๕,๘๐๐	๐	๕๕,๘๐๐	-	/	-	๑๐ เม.ย ๖๙	กอง สวัสดิการ	
๒	โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	/	เม.ย ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด		๗๐,๘๐๐	๐	๗๐,๘๐๐						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์การช่วยเหลือจัดสวัสดิการคนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้สูงอายุภายในตำบลโพธิ์ตากที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๘,๑๑๕,๑๐๐	๓,๘๖๖,๕๐๐	๔,๒๔๘,๖๐๐	-	/	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ	
๒	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้พิการภายในตำบลโพธิ์ตาก	๒,๑๘๔,๐๐๐	๑,๐๔๕,๖๐๐	๑,๑๐๒,๔๐๐	-	/	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ	
๓	โครงการสงเคราะห์เพื่อการยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ภายในตำบลโพธิ์ตาก	๖๐,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	-	/	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	กองสวัสดิการ	
๔	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	/	-	-	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด		๑๐,๕๐๙,๑๐๐	๔,๙๓๓,๑๐๐	๕,๕๕๐,๐๐๐						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ส่งเสริมการฝึกอาชีพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	ก.พ. - มี.ค.	กอง สวัสดิการ	
รวมทั้งหมด		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนโครงการจัดทำเรือไฟ ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	/	ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันเรือพายท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	-	-	/	ก.ย. ๖๙	กอง การศึกษา	
๓	โครงการจัดงานประเพณีวันลอย กระทง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	/	พ.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	ไม่ ดำเนินการ
๔	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	๓๐,๐๐๐	๓,๑๔๐	๓๖,๘๖๐	-	-	/	เม.ย. - ส.ค.๖๙	กอง การศึกษา	
๕	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบล โพธิ์ตาก	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	๒๗ - ๒๙ มี.ค.๖๙	กอง การศึกษา	
๖	โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล โพธิ์ตาก ตามโครงการวันรวมชนเผ่า อำเภอเมืองนครพนม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	/	เม.ย. - ส.ค.๖๙	กอง การศึกษา	
รวมทั้งรวม		๕๙๐,๐๐๐	๓,๑๔๐	๕๙๖,๘๖๐						

หมายเหตุ ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมสร้างสำนึกประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรมในวันรัฐพิธี/ราชพิธี	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๓๔๓.๖๐	๑๓,๖๕๖.๔๐	-	/	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	/	-	ม.ค. ๖๙- ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	๑๔,๐๐๐
๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๔๐,๐๐๐	๒๓,๐๓๐	๑๖,๙๗๐	/	-	-	๑๓ มี.ค.๖๙	สำนักปลัด	
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับเสด็จฯ	๔๐,๐๐๐	๒๑,๓๓๕	๑๘,๖๖๕	-	/	-	ต.ค. ๖๘- ก.ย. ๖๙	สำนักปลัด	
๕	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๙,๖๖๐	๒๙,๖๖๐	๐	/	-	-	๑๐ ม.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด		๒๗๔,๖๖๐	๒๒๔,๓๖๘.๖๐	๕๐,๒๙๑.๔๐						

หมายเหตุ ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	พ.ค.๖๙-ก.ค.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๒	โครงการปลูกต้นไม้	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	/	พ.ค.๖๙-ก.ค.๖๙	กองสวัสดิการ สังคม	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	/	มิ.ย.๖๙- ส.ค.๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด		๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน แผนงานการเคหะและชุมชน งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	พ.ศ. ๖๙ – ๑๕ ก.ย ๖๙	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลโพธิ์ตาก	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	/	-	พ.ย. ๖๘ – ๑๕ ก.ย ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งหมด		๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	/	เม.ย.- ก.ค. ๖๙	กองการศึกษา	
	วัสดุงานบ้านงานครัวโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในพื้นที่ สังกัด (สพฐ)จำนวน ๕ แห่ง	๑,๐๒๖,๑๙๗ (๒๔๕,๖๗๔)	๖๑๙,๕๓๖.๕๗	๔๐๖,๖๖๐.๔๓	-	/	-	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โพธิ์ตาก จำนวน ๔ ศูนย์	(๗๗๐,๕๒๓)								

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

๒	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้นักเรียนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๕ แห่ง	๒,๔๑๐,๐๐๐	๑,๒๐๔,๓๐๐	๑,๒๐๕,๗๐๐	-	/	-	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	เบิกจ่ายเป็นไตรมาส
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๒๗๐,๔๑๕	๖๖๙,๔๒๐	๖๐๐,๙๙๕	-	/	-	ต.ค.๖๘ – ก.ย.๖๙	กองการศึกษา	
รวมทั้งหมด		๔,๗๕๖,๖๑๒	๒,๔๙๓,๒๕๖.๕๗	๒,๒๖๓,๓๕๕.๕๗						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
๕	โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุใน สถานศึกษา	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	/	ก.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	
๖	โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop	๒๑๒,๐๐๐	๐	๒๑๒,๐๐๐	-	-	/	ก.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	กองการศึกษา	รอไตร มาส์ ๓
รวมทั้งรวม		๒๓๒,๐๐๐	๐	๒๓๒,๐๐๐						

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ


สรุปจำนวนโครงการบชอบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙
จำนวน ๕๔ โครงการ

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	๖	
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๓	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๓๕	
รวม	๕๔	๑๐๐

ปัญหาและอุปสรรค

-

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ



โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
และได้ขอขยายเวลาในการดำเนินการมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(เงินกัน)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางปราณี ขุนนาดี ถึงนางใบบัว อัคราดี บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔	๑๒๒,๐๐๐	๑๑๘,๕๑๙.๗๑	๓,๔๘๐.๒๙	/	-	-	๒๙ ก.ย ๖๘ – ๒๘ พ.ย ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางจิตรา พ่อค้าช้าง ถึง ประปาหนองเบน บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๗	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๘๖.๔๔	๙๑๓.๕๖	/	-	-	๒ ก.ย ๖๘ – ๑ พ.ย ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางเครือวัลย์ หงษ์สมดี ถึง ที่นายนายบัญญัติ มุลสิงห์ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๗๔๕.๗๕	๑๑,๒๕๔.๒๕	/	-	-	๒๖ ก.ย ๖๘ – ๒๕ พ.ย ๖๘	กองช่าง	
รวมทั้งหมด		๙๒๒,๐๐๐	๙๐๖,๓๕๑.๙๐	๑๕,๖๔๘.๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางใบบัว อัคราต ถึง นายปัญญา นครไชย บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔	๑๒๒,๐๐๐	๑๑๘,๕๑๙.๗๑	๓,๔๘๐.๒๙	/	-	-	๒๖ ก.ย ๖๘ – ๒๕ พ.ย ๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า ถึงบ้านนายเชาวฤทธิ์ จันเพ็ญ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๘,๗๔๕.๗๕	๑๑,๒๕๔.๒๕	/	-	-	๒๖ ก.ย ๖๘ – ๒๕ พ.ย ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านนางสมปอง ใจกล้า ถึง บ้านนายประวิทย์ จันทรเพ็ญ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๙	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๘,๘๒๖	๑๗๔.๐๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๘ – ๒๙ พ.ย ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด บ้านนายประจักษ์ แพงด้วง ถึง บ้านนายไพโร ศรีหาโคตร บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๕	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๒,๗๖๑	๒๓๙.๐๐	/	-	-	๑ ต.ค ๖๘ – ๒๙ พ.ย ๖๘	กองช่าง	
รวมทั้งรวม		๘๓๔,๐๐๐	๘๑๘,๘๖๑.๕๖	๑๕,๑๔๗.๕๔						

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด บ้านนายสรเสริม พรหมประกาย ถึง บ้านนายทรงวุฒิ จันทะพินิจ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๙	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	๐	/	-	-	๒๒ ส.ค ๖๘ - ๒๑ ต.ค ๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคำโคกสูง	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๑๐๕.๘๑	๘๔๙.๑๙	/	-	-	๒๕ พ.ย ๖๘ - ๒๓ ก.พ ๖๙	กองการศึกษา	
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางลับ ถึงบ้านนายดำรงค์ อัครชาติ บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๑๐	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๔,๙๙๙.๑๕	๐.๘๕	/	-	-	๑๒ พ.ย ๖๘ - ๑๑ ม.ค ๖๙	กองช่าง	
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายยนต์ สายบึงคำ ถึง บ้านนางสี คำ นนท์ บ้านหน้าฐานบิน หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๖๐.๔๒	๓๙.๕๘	/	-	-	๑๒ พ.ย ๖๘ - ๑๑ ม.ค ๖๙	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายประจักษ์ แพงด้วง ถึง หน้าบ้านนายไพร สีหาโคตร บ้านหนองคำ หมู่ที่ ๕	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๖,๐๙๔	๙๐๕.๙๘	/	-	-	๒๔ พ.ย ๖๘ - ๒๓ ม.ค ๖๙	กองช่าง	
รวมทั้งหมด		๑,๑๙๓,๐๐๐	๑,๑๙๑,๑๕๙.๓๘	๑,๗๙๕.๕๐						

หมายเหตุ ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	๑,๓๐๒,๐๐๐	๑,๑๓๕,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐	/	-	-	๑๑ ธ.ค. ๖๘ – ๙ ก.พ. ๖๙	สำนักปลัด	
รวมทั้งรวม		๑,๓๐๒,๐๐๐	๑,๑๓๕,๐๐๐	๑๖๗,๐๐๐						

หมายเหตุ ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

ขยายระยะเวลาเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวา ถึง หนุรัตน์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว	๕๖,๔๐๐	๕๖,๓๘๑.๔๐	๑๘.๖๐	/	-	-	๑๑ พ.ย. ๖๘ ๙ ก.พ. ๖๙	กองช่าง	
รวมทั้งหมด		๕๖,๔๐๐	๕๖,๓๘๑.๔๐	๑๘.๖๐						

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

สรุปจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

และได้ขอขยายเวลาในการดำเนินการมาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(เงินกัน) จำนวน ๑๔ โครงการ

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๔	
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	๐	
รวม	๑๔	๑๐๐

ปัญหาและอุปสรรค -

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงงาน(ศูนย์ภูมิพลัง) ถึง นายมงคล เตชะ	๒,๗๗๖,๐๐๐	๑,๗๗๘,๐๐๐	๙๙๘,๐๐๐	/	-	-	๒๖ กค ๖๘ – ๒๓ กค ๖๘	กองช่าง	
รวมทั้งหมด		๒,๗๗๖,๐๐๐	๑,๗๗๘,๐๐๐	๙๙๘,๐๐๐						

หมายเหตุ  ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

สรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๑ โครงการ

ผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ
โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑
รวม	๑

ปัญหาและอุปสรรค

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ

หมายเหตุ   ดำเนินการเสร็จแล้ว
 กำลังดำเนินการ
 ยังไม่ดำเนินการ