



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
(รอบ 6 เดือน )

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก  
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด โทร.042-530-837

แผนและความหนาในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 สายบ้านหนองบัว ไปบ้านโนนขาม (นางเครือวัลย์) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร	499,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 สายบ้านนางฝ้าย บัวบาน ถึงบ้านนายรัชชัย น้อยพรม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1	84,500.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2 สายนายประจักษ์ ถึง นายนาย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 2	499,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
4	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ที่ 3 จากบ้านนายทองแดง - บ้านนางไคร้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	172,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกุง หมู่ที่ 3 สายนางเพียร ถึง นางนงนิง นันศรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3	499,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4 สายนายทองสา นครไชย ถึง หนองคำไผ่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4	499,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 4	500,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
8	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สามแยกนางวิภาดา แสงทอง ถึง นายหลั่น ชัยอาคม หมู่ที่ 5 บ้านหนองค้ำกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5	490,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมบัติ อาคะนิช ถึง นายลม โมคคะลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	499,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
10	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางภาวนา ทีระฆัง ถึง หนองเอือด (นางจาณิดา ทีระฆัง) หมู่ที่ ๙ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 203.00	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9	499,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
11	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต นางลับ เลื่อนอุบล ถึง นายสุกัน ชุนนาดี บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10	409,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7 นายสมยง กิมะโน ถึงดงตาหมื่น กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	367,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
13	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมประตู่โหลง นายศิริชัย พระพรม บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8	498,500.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
14	โครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต นายศิริชัย พระพรหม ถึงนาย ขวัญชัย สารีเพ็ง บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่7	489,500.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
15	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต แยกสถานีวิทยุ หมู่ที่ 6 บ้าน หน้าฐานบิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 247.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6	489,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางศิริรัตน์ถึงบ้านนายประมวล หมู่ที่ ๑ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1	68,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนารี เกือบอุบลถึงนายอัมพร อันมา หมู่ที่ ๔ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก	250,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
18	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 1	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน หนองบัว หมู่ที่ 1 จำนวน 7 สาย	63,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
19	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ ตาก หมู่ที่ 2	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน โพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	26,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
20	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกกุ้ง หมู่ที่ 3	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน โคกกุ้ง หมู่ที่ 3	188,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
21	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองคำ	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้าน หนองคำ	18,500.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
22	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	16,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
23	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8	20,800.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
24	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 9	85,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
25	โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 10	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกก่อ หมู่ที่ 10	19,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ตาก-ดอนยานาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	4,282,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
27	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด (ข้างบ้านนายใบศรี ศรีมณีรัตน์ ถึง หน้าบ้าน นายศูนย์ สุริรัมย์) หมู่ที่ 7	ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 7	104,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			104,000.00	
28	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนา นายหาญ นามบุญ (ไปฝายตัว M) หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 10	99,500.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			99,500.00	
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก บ้านโคกกุง หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3	347,500.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			347,500.00	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา นายสุรพงษ์ จันทร์เพ็ญ ถึง นานางรงค์วิเศษสุนทร บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2	103,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			102,500.00	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางฉลอง ตูบंना ถึงวัดอุดมทวีสุข บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 8 จำนวน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	113,500.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			113,500.00	

แผนและความหนาในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานาชาติ ไพโรจน์ อินแสงแขวง ถึงนางด้วง ชาวเหนือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 10	146,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			146,000.00	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอนป่าตึงนายพิมาน จันทร์ขาว จำนวน 2 ช่วง บ้านไร่ตาก หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ 9	157,500.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			157,500.00	
34	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุ้ง	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	393,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			393,000.00	
35	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อม เสาและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 จุด	ติดตั้งโคมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 10 จุด	130,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			130,000.00	
36	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 (สายบ้านนาย ไพ บุรณ์ ราชวงษา - บ้านนายสุดใจแพงดี)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1	226,900.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			226,900.00	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
37	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาย ประหยัด โลสันตา ถึง ร.พ.ส.ต. บ้านสุข เกษม หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7	106,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			106,000.00	
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาง สมปอง บุญวงศ์ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7	67,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67	√			67,000.00	
39	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่ไร่นา สาย นายนายนาลี ทองดี ถึงนายนายสมหมาย ถาลี หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม	ก่อสร้างถนนดินลูกรังสู่ไร่นา หมู่ที่ 7	70,600.00	เม.ย. 67-ก.ย.67		√		0	
40	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประดิษฐ์ น้อยวงศ์ ถึงบ้าน นางนิตยา บุญอ่อน หมู่ที่ 10 บ้านโคกก่อ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10	372,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67		√		0	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนา นายบุญส่ง ถึงนายนายวิน บ้านหนองคำ หมู่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5	105,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67		√		0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางหนูแดง อู่สังหาร ถึงหนอง เอือด หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 9	690,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67		√		0	
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางภัทธรณ์ นะโม ถึง จ.ส.อ.วรา ยุทธ สุวรรณมาโจ หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10	72,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางรุ่งฤดี พรหมประกาย ถึง นางวันเพ็ญ แก่นนาดี หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 10	105,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
45	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุง	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำชาย หมู่ที่ 3	246,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
46	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำหญิง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุง	ก่อสร้างอาคารห้องน้ำหญิง หมู่ที่ 3	246,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
47	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุ้ง	ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3	499,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
48	โครงการต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุ้ง	ต่อเติมอาคารสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3	499,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
49	โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3 บ้านโคกกุ้ง	ต่อเติมอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก หมู่ที่ 3	306,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอสะพานหนองเดิน ถึงบ้าน นางสาวปานจิตร ใจแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	420,000.00	เม.ย. 67-ก.ย.67			√	0	
	<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>17,154,300.00</b>					<b>1,993,400.00</b>	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ส่งเสริมการฝึกอาชีพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน	2,500,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	√			2,040,000.00	
	<b>รวมทั้งหมด</b>		2,500,000.00					2,040,000.00	

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ  
ปีงบประมาณ 2567 หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการงานอาคารน้ำดื่ม ระบบ RO อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตร/ชม. (ตามแบบ กกช.๖๔๒๐๓)	อาคารน้ำดื่ม ระบบ RO	362,600.00	ต.ค. 66-ม.ค.67	√			362,600.00	
2	โครงการงานอาคารน้ำดื่ม ระบบ RO อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตร/ชม. (ตามแบบ กกช.๖๔๒๐๓)	อาคารน้ำดื่ม ระบบ RO	362,600.00	ต.ค. 66-ม.ค.67	√			362,600.00	
3	โครงการงานอาคารน้ำดื่ม ระบบ RO อัตราการผลิต ๒๕๐ ลิตร/ชม. (ตามแบบ กกช.๖๔๒๐๓)	อาคารน้ำดื่ม ระบบ RO	362,600.00	ต.ค. 66-ม.ค.67	√			362,600.00	
	รวมทั้งสิ้น		1,087,800.00					1,087,800.00	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์อนุรักษ์พันธุไม้ท้องถิ่น แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการแหล่งน้ำหนองโสกดินแดง เดิมขนาดพื้นที่ 19,420 ตร.ม. ลึก เฉลี่ย 1.70 ม.	ขุดลอกหนองโสกดินแดง	1,808,100.00	ต.ค. 66-ม.ค.67	√			1,808,100.00	
2	โครงการแหล่งน้ำหนองไผ่เดิมขนาด พื้นที่ 5,392 ตร.ม. ลึกเฉลี่ย 1.80 ม.	ขุดลอกหนองไผ่	988,100.00	ต.ค. 66-ม.ค.67	√			988,100.00	
3	โครงการแหล่งน้ำสระน้ำโรงเรียน บ้านหนองคำโคกสูงเดิมขนาดพื้นที่ 2,485 ตร.ม.	ขุดลอกสระโรงเรียนบ้าน หนองคำ	117,200.00	ต.ค. 66-ม.ค.67	√			117,200.00	
	<b>รวมทั้งหมด</b>	"	<b>2,913,400.00</b>					<b>2,913,400.00</b>	

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ 2566  
และได้ขอขยายเวลาดำเนินการมาเป็นปีงบประมาณ 2567

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อ	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โคกก่อ	34,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	
2	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองคำโคกกุ้ง	ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หนองคำโคกกุ้ง	84,500.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนางบัวทอง ฝ่ายเพี้ย ถึง บ้านนาย จำนอง ฝ่ายเพี้ย หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 5	116,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางฉลอง ตูบับนา ถึง วัดป่าอุดม ทวีสุข หมู่ที่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8	216,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนารี ถึง บ้านนายอำพร อันมา หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4	157,800.00	เม.ย. 67-มิ.ย.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแนว ไชยงาม ถึง หลังโรงเรียน หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4	232,700.00	เม.ย. 67-มิ.ย.67			√	0	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพอดี ถึง บ้านนายชาญชัย หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1	317,000.00	เม.ย. 67-มิ.ย.67			√	0	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมศรี สิมมาลา - บ้านนางพาตี หาคม หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3	192,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเทวา ถึง นางนุรัตน์ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1	75,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67			√	0	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเมธิ สีโส - นานายธนภัทร สายสะอาด หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 3	205,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67			√	0	

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า ถึง วัดป่า หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	399,700.00	ก.ค.67-ก.ย.67			√	0	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอู่ นายสมบัติ อาคนิช ถึง บ้านนายแ่น อ่อนวงศ์ หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	239,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67			√	0	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัวเชียร สีบุพิมพ์ ถึงบ้านนายไพรัช คำมงคล หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	150,000.00	เม.ย. 67-มิ.ย.67			√	0	
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 9 (บ้านนายจันทิใจเบา ถึง บ้านนายไพบุลย์ ที่ระฆัง)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9	184,100.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน 1 ช่วง หมู่ที่ 10 (บ้านนายประวัตินวนตา ถึง บ้านนายอินตอง ชุนนาดี)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10	174,500.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน 1 ช่วง หมู่ที่ 10 (บ้านนายสีไคร น้อยวงศ์ ถึง บ้านนายประสิทธิ์ แก่นนาดี)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 10	250,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	
17	โครงการงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตจากบ้านนายบุญเพ็ง สิงห์คำ ถึง บ้านนางศวิมล หวางค์ หมู่ที่ 8	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 8	176,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	
18	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประหยัด โลสันตา ถึงนางเสมอ บัญวงศ์ หมู่ที่ 7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	400,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67			√	0	
19	โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 1 จุด หมู่ที่ 9 (บ้านนายสีหน ไชยมาตร ถึง บ้านนายประสิทธิ์ อินตียะ)	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9	108,600.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ พัฒนาด้านสิ่งก่อสร้าง ถนนให้ได้มาตรฐาน แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
20	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหน้าฐานบิน หมู่ที่ 6	เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหน้าฐานบิน หมู่ที่ 6	395,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67			√	0	
21	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โคกก่อง หมู่ที่ 4	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกก่อง หมู่ที่ 4	341,000.00	เม.ย. 67-มิ.ย.67			√	0	
22	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคำ-โคกกุง หมู่ที่ 5	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคำ-โคกกุง หมู่ที่ 5	406,500.00	เม.ย. 67-มิ.ย.67			√	0	
	<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>4,854,400.00</b>						

แผนและความหนาในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ฯ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข บ้าให้กับสุนัข แมว	50,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67		√		50,100.00	โอนงบประมาณ เพิ่ม 100 บาท
2	โครงการอบรมป้องกันโรคเอดส์	อบรมป้องกันโรคเอดส์ ให้แก่ เยาวชน ปีละ 1 ครั้ง	20,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67			√	0	
3	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ	อุดหนุนสถานประกอบการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน	200,000.00	ต.ค. 66-มี.ค. 67	√			200,000.00	
4	โครงการจัดรถรับส่งเด็กอนุบาลและปฐมวัยด้วย โอกาส	จัดรถรับส่งเด็กอนุบาลและ ปฐมวัยด้วยโอกาส	72,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67		√		27,500.00	
5	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอ	ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	30,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67	√			30,000.00	

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ฯ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ	56,000.00	เม.ย. 67-มิ.ย. 67			√	0	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อบรมป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดให้แก่ เยาวชน ปี ละ 1 ครั้ง	30,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67	√			30,000.00	
8	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย และลงข้อมูลในระบบ	7,688,400.00	ต.ค. 66-ก.ย 67		√		3,537,900.00	
9	เบี้ยยังชีพความพิการ	ลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย และลงข้อมูลในระบบ	2,025,600.00	ต.ค. 66-ก.ย 67		√		945,200.00	
10	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ย และลงข้อมูลในระบบ	42,000.00	ต.ค. 66-ก.ย 67		√		15,000.00	
11	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	ฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	32,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67			√	0	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมสุขภาพและงานบริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข ฯ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
12	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตากการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ	50,000.00	ม.ค. 67-ก.ย.67			√	0	
13	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ด้อยโอกาส	ช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ด้อยโอกาส	150,000.00	ม.ค. 67-ก.ย.67			√	0	
	รวมทั้งสิ้น		10,446,000.00					4,835,700.00	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ส่งเสริมการฝึกอาชีพ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ	20,000.00	เม.ย. 67-มิ.ย.67			√	0	
2	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลโพธิ์ตาก	จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลโพธิ์ตาก รับซื้อขายขยะ	50,000.00	ม.ค. 67 -ก.ย.67		√		2,280.00	
	รวมทั้งหมด		70,000.00					2,280.00	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศาสนา ฯ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	จัดทำเรือไฟร่วมงานประเพณีท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	อุดหนุนงบประมาณเพื่อ จัดทำเรือไฟร่วมงาน ประเพณีท้องถิ่นจังหวัด นครพนม ปีละ 1 ครั้ง	80,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67			√	0	
2	โครงการแข่งขันเรือพายท้องถิ่น	จัดงานแข่งขันเรือพาย ท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง	120,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67			√	0	
3	โครงการลอยกระทง	จัดกิจกรรมงานวันลอย กระทง ปีละ 1 ครั้ง	80,000.00	พ.ย.66	√			79,700.00	
4	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	จัดทำเรือไฟร่วมงาน ประเพณีท้องถิ่นจังหวัด นครพนม	40,000.00	เม.ย.67-ก.ย.67			√	7,000.00	
5	แข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลโพธิ์ตาก	จัดงานแข่งขันกีฬา ให้ เยาวชนได้มาร่วมแข่งกีฬา ภายในตำบลโพธิ์ตาก	200,000.00	ม.ค. 67-มี.ค.67	√			199,450.00	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น แผนงานการศึกษาฯ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
6	โครงการสำรวจความพึงพอใจ	จ้างสถาบันอุดมศึกษา เข้ามาสำรวจข้อมูลผู้มา รับบริการกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์ตาก	15,000.00	ม.ค. 67- ก.ย.67		√		14,000.00	
7	โครงการจัดกิจกรรมในวันรัฐพิธี/ราช พิธี	จัดกิจกรรมในวันรัฐพิธี/ ราชพิธี และวันสำคัญต่างๆ	40,000.00	ธ.ค. 66- ก.ย.67		√		1,000.00	
8	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน อบต. ปีละ 1 ครั้ง	30,000.00	มี.ค. 67	√			17,200.00	
9	โครงการรับเสด็จฯ	จัดเตรียมสถานที่เพื่อรอ รับ-ส่งเสด็จ ตามจำนวน ครั้งที่มีการเสด็จ	40,000.00	ธ.ค. 66- ก.ย.67		√		8,000.00	
	<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>645,000.00</b>					<b>326,350.00</b>	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมการตัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้ง	อบรมการตัดแยกขยะมูลฝอยก่อนนำทิ้งให้กับประชาชน เยาวชนในพื้นที่	20,000.00	ม.ค.67-ก.ย.67			√	0	
2	โครงการปลูกต้นไม้	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่มาร่วมปลูกต้นไม้	10,000.00	เม.ย 67.-มิ.ย.67			√	0	
3	โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน	จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่มาร่วมปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน	10,000.00	เม.ย 67.-มิ.ย.67			√	0	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	30,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67			√	0	
	<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>44,283,600.00</b>						

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	30,000.00	เม.ย 67.- มิ.ย.67			√	0.00	
2	โครงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษา	จัดอบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาบุคลากร	20,000.00	ก.ค.67- ก.ย.67			√	0.00	
3	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา(อินตังจ่ายใหม่)	จัดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการศึกษา	40,000.00	เม.ย 67.-มิ.ย.67			√	0.00	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา/ เครื่องแบบนักเรียน/ อุปกรณ์การเรียน เด็ก ก่อนวัยเรียน	1,513,790.00	ต.ค.66 - ก.ย.67			√	713,760.00	

แผนและความหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา

กลยุทธ์ ส่งเสริมการศึกษา เรียนรู้และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
5	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ จำนวน ๕ แห่ง	1,982,600.00	ต.ค.66 - ก.ย.67		√		990,978.00	
6	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	อุหนุนงบประมาณ โครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม	35,000.00	ก.ค.67 - ก.ย.67			√	0.00	
7	อาหารเสริมนม	สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียน สพฐ จำนวน ๕ แห่ง และ ศพด.จำนวน ๔ แห่ง	1,086,493.00	ต.ค.66 - ก.ย.67		√		517,881.00	
	<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>4,707,883.00</b>					<b>2,222,619.00</b>	